


Masterplan Centovalli – 2020 – 2024

Rapporto finale



Ottavia Bosello

Coordinatrice Masterplan Centovalli

bosello.ottavia@centovalli.swiss

+41 (0)76 679 24 64

Intragna, 29.02.2024

Legenda

Arancione: il progetto è portato avanti dal promotore

Rosso: il progetto è fermo + ragione per cui è fermo

Verde: progetto terminato

Viola: progetto annullato/abbandonato

Sommario

Legenda	1
Premessa	8
Asse strategico “Miglioramento delle condizioni quadro”	11
Scheda S1 – Potenziamento dei servizi di comunicazione nel Comune delle Centovalli	11
Scheda S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna	11
Scheda S2a – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna: Autosilo Casa Anziani San Donato	12
Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli	12
Scheda S4 – Ripristino dell’efficienza della funivia di Comino e gestione	14
Asse strategico “Vivere le Centovalli” – Turismo	15
Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli	15
Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari	16
Scheda S20 – Consolidamento del percorso circolare “Star Trekking” delle Centovalli	17
Scheda S30 – Ristrutturazione capanne Alpe Corte Nuovo	17
Scheda S31 – Restauro e valorizzazione del mulino patriziale di Palagnedra	18
Scheda S9 – Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü	18
Scheda S37 – Sviluppo progetto Camping Alpino a Palagnedra: creazione e gestione	19
Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico delle Centovalli e del territorio + Scheda S16a – Ampliamento e rielaborazione della mostra permanente del Museo	19
Scheda S19 – Valorizzazione del patrimonio geologico e mineralogico delle Centovalli	20
Scheda S18 – Sviluppo di visite guidate	20
Scheda S22 – Tenda in piazza centrale a Intragna	20

Scheda S34 – Creazione di una Casa delle Valli a Locarno	20
Scheda S16b – Realizzazione di un avamposto espositivo e informativo sulla piazza di Intragna	21
Scheda S16c – Realizzazione di un nuovo deposito per ospitare la collezione etnografica del Museo	21
Scheda S17 – Costruzione di un ponte “tibetano”	22
Scheda S21 – Recupero dell’organizzazione del Festival musicale di Palagnedra e del Film Festival delle Centovalli.....	22
Scheda S5 – Miglioramento dell’attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie	22
Scheda S25 – Istituzione della Denominazione Comunale Centovalli (DE.CO).....	23
Scheda S10 – Sviluppo qualitativo coordinato delle capacità ricettive delle Centovalli, della loro gestione e promozione + S7 – Sviluppo infrastrutturale delle capacità ricettive delle Centovalli	23
Scheda S14 – Centovalli attraente – Sviluppo e coordinazione + S24 – Centovalli attraente – Promozione globale e interfaccia con OTLMV	24
Asse strategico “Vivere nelle Centovalli”	26
Scheda S8 – Creazione di una cooperativa edile-abitativa nelle Centovalli	26
Scheda S13 – Istituzione di un centro di competenza del patrimonio del costruito nelle Centovalli	26
Scheda S6 – Istituire un punto vendita di prodotti locali	26
Scheda S15 – Gestione dello spazio aggregativo Atelier Teatro, Camedo	27
Scheda S32 – Casa Anziani Regionale San Donato: ristrutturazione di Villa San Donato in appartamenti per malati di Alzheimer	27
Scheda S12 – Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio.....	27
Asse strategico “Territorio e settore primario delle Centovalli”	29
Scheda S27 – Sviluppo dell’“Azienda agricola i piccoli contadini” in agriturismo	29
Scheda S26 – Gestione zona agricola Bordei, Terravecchia, Palagnedra, Moneto (Rasa, Corte di Sotto)	29
Scheda S29 – Valorizzazione della filiera del legno	29
Nuovi progetti	30

Sito Internet Masterplan – www.masterplancementovalli.ch	30
Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli	30
Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch	30
Locarnese.Events	31
Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino	32
Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno	32
Panchine condivise	33
Collegamento alta valle – centri urbani	33
Swing the World	34
Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing	35
Pump Track	36
Anello pista ciclabile Melezza – EAC	36
Corso bici per le scuole del comprensorio	37
Brochure cicloturismo – OTLMV	37
Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone	37
Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone – Terre di Pedemonte	38
Trekking Maggiore	38
Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto	40
Sentiero energetico Centovalli	41
Sentiero di collegamento Costa – Corte Nuovo	41
Mehrwerte – Escursioni guidate	41
SSST - Sentiero tematico: digital detox – Centovalli/Onsernone	41
Società Escursionistica Isorno Melezza (SEIM)	42
Travellers Map – OTLMV	42
Brochure eventi – OTLMV	42
Promozione Riserva Forestale – OTLMV	42
Zipline & simili	42
Bungee Jumping	43
Caccia al tesoro – OTLMV	44

Foxtrail o simili – Sato Code	44
Gamification	45
Bobosco centovallino	45
SOB - Alturos	45
Rasa: visione funivie	46
Campo Rasa e Grotto Rasa	46
Grottino Costa	47
Osteria Grütli	47
Buffet della stazione di Camedo.....	48
Lama Trekking.....	48
Grotto Maggini	48
Alla Capanna – Monte Comino.....	49
Hotel Al Ponte Antico	49
Camedo – Ex albergo-ristorante Elvetico.....	49
Al Forno Vacanze	49
Corso OTLMV – rafforzare la competitività delle strutture ricettive	49
Campeggio – Camedo	50
SSSAT – Camping Centovalli	50
Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe	50
Manifesto Rustici – ERS-LVM	51
SUPSI – Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale.....	51
SUPSI – Dipartimento ambiente costruzioni e design	52
Ticino Film Commission	52
Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli	52
Apicoltura Redorta	52
La Rinascita in fattoria	53
Distributori automatici di prodotti locali.....	53
Madame Frigo.....	54
Il Locarnese in un’ape	54
Capitan Ricci	54

Ristrutturazione Chiesa San Gottardo – Intragna	54
Ristrutturazione coro Chiesa San Michele – Palagnedra	55
Cappelle Rasa – Pro Rasa	55
Chiesa Monadello	55
Asilo Nido Centovalli.....	55
Ristrutturazione Casa Comunale	55
Valorizzazione del deposito di Camedo – FART	56
Centenario FART	56
Illuminazione ponte ferroviario Intragna	56
Treno storico, treno del foliage, treno dell’avvento – FART.....	56
Mercatino di Intragna e tappe itineranti	57
Nuovo concept per il Mercato del giovedì di Locarno.....	57
Associazione Arca – Evento “L’Arca e Pila”	58
Spettacoli Variété Accademia Teatro Dimitri.....	58
In dialogo. Lungo i fili dell’arte, del linguaggio e della comunicazione.....	58
Festival delle Centovalli	59
Workshop fotografico	59
Concorso fotografico.....	59
Concerto “Orchestra di Lugano” - Intragna.....	60
Manager musicale.....	60
Scoutismo Ticino.....	60
Ostello per la Gioventù “Palagiovani” – Locarno	60
Associazione CentRovalli.....	60
Azienda “Ul fulett”	61
Progetto di recupero pascoli alberati a Renalo.....	61
Corte di Sotto.....	61
Fiori selvatici.....	61
Radeln ohne Alter	62
Coop Familienwanderung – OTLMV	62
Progetto di trasformazione Sala Grande a Bordei	62
Daniel Maillet	62

Atelier e forno per ceramica - Rasa	63
Fondazione Eduard Bick	63
Immersive ArtScapes	63
Chiavi della cultura: facilitare l’accesso al patrimonio culturale	63
Graffiti nelle Centovalli	64
Malescorto – Festival Internazionale dei cortometraggi	64
The Parders - EnpleinAir	64
Serata pubblica “Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza ed Isole”	64
Bordei in festa	65
FINISTERRE - un pellegrinaggio in paesaggi sonori musica contemporanea nella natura	65
Golines Festival	65
Gusta Intragna	65
Clean Up Day	65
Progetto Nakawe	66
Innerwalk	66
Tamara Giovannacci – collaborazione artistica	66
Altre attività	67
Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli	67
Promozione delle Centovalli	67
Marketing della funivia Verdasio – Rasa	68
Key Partner Meeting - Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV	68
Serata pubblica Masterplan - EAC	69
Presenza posizione orario trasporto pubblico - EAC	69
“Siamo Fuori”	69
Rivista Comuni Svizzeri	69

Premessa

Il quadriennio del “Masterplan Centovalli” volge ormai già al termine. Nelle prossime pagine sono riportate le informazioni riguardo allo stato attuale d’avanzamento di ognuno dei 150 progetti che sono stati sostenuti, nelle loro diverse fasi e secondo necessità, in questi quattro anni di lavoro.

Ad ogni promotore è stata garantita una consulenza ad hoc. Questa è stata la base fondamentale del mio operato. Garantire ad ogni promotore l’aiuto personalizzato necessario a realizzare il proprio progetto. Come prima cosa ad ognuno di loro è infatti stato garantito un primo incontro conoscitivo ed informativo in cui mi hanno presentato l’idea e lo stato attuale della propria iniziativa. A seguito di quanto rilevato durante quell’occasione e alle esigenze e tempistiche rivelatesi in corso d’opera, il supporto che gli è stato garantito è stato personalizzato.

Riguardo al documento strategico del Masterplan Centovalli può essere fatta sicuramente una serie di osservazioni. Lo stesso prevede quattro assi strategici: “miglioramento delle condizioni quadro: miglioramento dei servizi di telecomunicazione e di mobilità pubblico-privata”, “Vivere nelle Centovalli”, “Vivere le Centovalli (Turismo)” e “Territorio e settore primario delle Centovalli” e spesso i progetti sono trasversali: grazie ai loro obiettivi rientrano infatti in almeno due di essi.

L’asse strategico “miglioramento delle condizioni quadro: miglioramento dei servizi di telecomunicazione e di mobilità pubblico-privata” presentava delle questioni di sviluppo dei territori periferici in generale che superano le sole competenze del Masterplan. Ognuna delle iniziative inserite al suo interno sono state seguite durante il quadriennio e gli è stato garantito un supporto puntuale. Esulando dalle sole mie competenze, dipendendo da aspetti cantonali e federali, spesso i progetti sono avanzati in modo autonomo. Sicuramente la [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#) è stata quella che ha richiesto (e ottenuto) un maggiore sostegno da parte mia. Infatti, oltre ad un supporto progettuale, mi sono occupata anche del [Marketing della funivia Verdasio – Rasa](#) (e di quella di Intragna-Pila-Costa sino a quando è stata aperta). Nel quale ambito mi sono occupata della partecipazione, ad esempio, della/e funivia/e ad attività proposti da Svizzera Turismo, Ticino Turismo e Ascona-Locarno per la loro promozione a costo zero grazie alla partecipazione a concorsi, set fotografici, ecc. (v. [Key Partner Meeting - Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)). A questo proposito vale la pena notare come ho coinvolto anche molteplici altri promotori locali in modo che anche loro abbiano potuto trarre vantaggio da queste collaborazioni (v. [Grotto Maggini](#), [Lama Trekking](#), [Campo Rasa e Grotto Rasa](#), [Osteria Grütli](#), ecc.).

Per quanto riguarda invece l’asse strategico “territorio e settore primario delle Centovalli” va detto che è quello dal quale, il minor numero di promotori ha richiesto consulenza per la realizzazione dei progetti inseriti nel documento strategico iniziale. Nonostante ciò, ci sono numerose iniziative che si sono comunque sviluppate in questo ambito e che hanno avuto come obiettivo lo sviluppo territoriale e che coinvolgevano il settore primario locale (v. [Progetto di recupero pascoli alberati a Renalo](#), [Corte di Sotto](#), [Associazione CentRovalli](#), [Azienda “Ul fulett”](#), [Serata pubblica “Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza ed Isole”](#), [Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli](#), [Apicoltura Redorta](#), ecc.).

Una dimostrazione di come spesso i progetti seguiti fossero trasversali e polivalenti è il fatto che oltre ad essere inseriti, ad esempio, nell’asse “territorio e settore primario delle Centovalli”, gli stessi toccassero anche gli assi “Vivere nelle Centovalli” e “Vivere le Centovalli (Turismo)”, o che almeno includessero degli obiettivi per questi ultimi due assi strategici. Questo aspetto per me è stato centrale

in questi quattro anni di operato. Infatti, ogni progetto sviluppato e realizzato (sia da me, dall'EAC o da altri promotori), doveva avere delle ricadute positive per la popolazione locale in quanto sono i cittadini centovallini a vivere il territorio tutto l'anno. È stato dunque per me punto inderogabile il fatto che le Centovalli dovessero trarre degli evidenti vantaggi diretti da quanto realizzato nella regione. Su questo pensiero è stato chiaramente anche basato il piano di comunicazione che la promozione del territorio che ho implementato (v. [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli](#), [Promozione delle Centovalli](#), [Marketing della funivia Verdasio – Rasa](#), [Key Partner Meeting - Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)).

Considerando poi il fatto che il quadriennio è stato segnato da un primo biennio (abbondante) di incertezza e restrizioni dovuto alla pandemia COVID-19, che dunque il quel periodo sia gli incontri che lo sviluppo di progetti ed eventi è stato fortemente limitato, e il fatto che l'Ente Autonomo Centovalli non aveva a disposizione un portafoglio (dei fondi) da impiegare nei progetti da lui sviluppati, il bilancio dell'operato può considerarsi comunque molto buono. In questo quadriennio sono stati infatti accompagnati più di **100 promotori**, seguiti **150 progetti** (quintuplicazione rispetto al numero iniziale), **realizzati/conclusi/attivati una sessantina di progetti** (v. [Scheda S31 – Restauro e valorizzazione del mulino patriziale di Palagnedra](#), [Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico delle Centovalli e del territorio + Scheda S16a – Ampliamento e rielaborazione della mostra permanente del Museo](#), [Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino](#), [Panchine condivise](#), [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#), [Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone](#), [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone – Terre di Pedemonte](#), [Trekking Maggiore](#), [Sentiero energetico Centovalli](#), [Swing the World](#), [Travellers Map – OTLMV](#), [Ticino Film Commission](#), [Capitan Ricci](#), [Malescorto – Festival Internazionale dei cortometraggi](#), ecc.), ho aperto e gestito **un canale Instagram** (v. [Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli](#)), ho **realizzato** (e gestito) **due siti Internet** (v. [Sito Internet Masterplan – www.masterplancentovalli.ch](#), [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)), mi sono occupata della **gestione di un terzo sito internet** (v. [Locarnese.Events](#)), ho redatto e pubblicato **dieci comunicati stampa**, ho rilasciato **una decina di interviste** (su **giornali, riviste, in radio e televisione**) (v. [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli](#), [Promozione delle Centovalli](#), [“Siamo Fuori”](#), [Rivista Comuni Svizzeri](#), [Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone](#), [Trekking Maggiore](#), [Zipline & simili](#), [Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto](#), ecc.), ho **redatto numerosi articoli** relativi a progetti centovallini (comparsi su quotidiani, riviste regionali e settoriali, ecc.), attivato la **collaborazione con un importantissimo istituto universitario svizzero** (v. [SUPSI – Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale](#)), sono stati pubblicati quasi **200 articoli e contenuti multimediali** nei media a proposito dei progetti accompagnati. A questo proposito è importante precisare che nel caso in cui un articolo sia stato pubblicato sia sulla versione cartacea di un giornale che sulla versione online dello stesso, è stata contata una sola pubblicazione. Oltre a questo, non sono stati conteggiati i contenuti social creati sulle Centovalli e ci sono sicuramente anche altre pubblicazioni riguardanti ai progetti del Masterplan su media (inter-)nazionali di cui non si è a conoscenza e dunque, il numero “200” è solo un'indicazione, potrebbero essere molti di più. Tuttavia, questo dimostra come in un quadriennio si sia riusciti a far parlare e a far conoscere le Centovalli. E questo non solo a livello regionale, bensì nazionalmente ed internazionalmente.

Un altro aspetto molto importante da riportare in questa premessa riguarda gli investimenti sul territorio. Si parla infatti di (almeno) oltre **7 milioni di franchi investiti** sul territorio, dei quali quasi **5 milioni di franchi di finanziamenti** ottenuti tramite diverse strategie di raccolta fondi (richieste a enti pubblici, a fondazioni private, collaborazioni, sponsoring, crowdfunding, ecc.). Riguardo questi ultimi numeri finanziari è importante citare il fatto che di alcuni progetti a cui è stato garantito supporto non è conosciuto il costo d'investimento. Questo significa che i dati riportati sono quindi solo un'indicazione, ma possono essere considerati come una conferma di quanto il territorio sia da una parte attivo e dall'altra un'ulteriore prova di quanto svolto e realizzato in questo quadriennio di Masterplan Centovalli da parte dell'Ente Autonomo Centovalli (comitato direttivo e coordinatrice Masterplan).

L'occasione mi è grata per ringraziare per il supporto garantitomi in questo quadriennio,

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink that reads "Ottavia Bosello". The signature is written in a cursive, flowing style.

Ottavia Bosello

Coordinatrice Masterplan Centovalli

Asse strategico “Miglioramento delle condizioni quadro”

Scheda S1 – Potenziamento dei servizi di comunicazione nel Comune delle Centovalli

Questo progetto ha come obiettivo l’impegno da parte del Comune delle Centovalli di considerare la possibilità di dotarsi di un’infrastruttura telematica capillare e performante (via etere o via fibra ottica) per il trasporto di dati da e verso il Comune delle Centovalli.

Stato di avanzamento

Negli anni sono stata aggiornata regolarmente dal Comune riguardo a questo progetto. Lo stesso avanzava autonomamente e non sono stati necessari particolari interventi da parte mia. Negli anni la fibra ottica è stata portata in diversi villaggi centovallini. In ogni caso **la realizzazione di questo progetto non dipende da noi.**

Scheda S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna

Nell’ambito del piano dei trasporti regionale, le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) hanno come obiettivo la cadenza semi-oraria. Al fine di poter raggiungere questo obiettivo, è necessaria l’aggiunta di un terzo binario (binario di ricovero). Tuttavia, non essendoci attualmente lo spazio necessario, devono essere intrapresi dei lavori di sistemazione della piazza di Intragna. Questo porterà a una ridisegnazione del comparto stazione.

In previsione anche della messa in funzione delle nuove funivie del Comune delle Centovalli (Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa), la piazza della stazione di Intragna potrebbe vedere aumentare il flusso di visitatori. Risulta dunque centrale ragionare e operare al fine di rendere fruibile e attrattiva la zona. Di conseguenza, si può supporre che sarà necessario offrire all’utenza un certo numero di servizi utili. In quest’ottica si può immaginare la creazione di un punto d’informazione e accoglienza dei turisti, la creazione di un punto di vendita di prodotti locali (v. [Distributori automatici di prodotti locali](#)), come anche la presenza di armadietti, di stazioni di ricarica per E-bike e una stazione di bike sharing (v. [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)).

Obiettivo del progetto è anche riuscire a mantenere la funzione sociale che ricopre una piazza. Sarà dunque importante collaborare con tutti gli attori della zona coinvolti nel progetto (FART, Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato, Ristorante Stazione, Comune delle Centovalli, ecc.) (v. [Sistemazione della piazza della stazione di Intragna: Autosilo Casa Anziani San Donato](#)).

Stato di avanzamento

Il progetto è portato avanti principalmente da FART. Negli anni a causa di questioni indipendenti dal mio operato, il progetto è stato ritardato. Probabilmente un primo treno sarà testato tra agosto e settembre e verrà poi messo in servizio con il nuovo orario di dicembre 2023.

A seguito dei ritardi, le proposte di sviluppo del comparto che avevo formulato sono state messe momentaneamente messe in stand-by: la creazione di un punto di vendita di prodotti locali (v. [Distributori automatici di prodotti locali](#)), la posa di una stazione di ricarica per E-bike, come anche ai ragionamenti riguardo al bike-sharing (v. [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di](#)

[ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)). Vale la pena comunque specificare che la stazione di ricarica per Intragna è già stata consegnata e quindi verrà sicuramente posata. In base ai cantieri della stazione e della funivia di Intragna-Pila-Costa verrà deciso se ubicarla nei pressi della stazione ferroviaria o dell'impianto a fune di Intragna (v. [S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi e funivie delle Centovalli](#)).

Scheda S2a – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna: Autosilo Casa Anziani San Donato

Questo progetto prevede la possibilità di creare un autosilo nel comparto stazione. Evidentemente trattandosi dello stesso comparto del progetto precedente (v. [Sistemazione della piazza della stazione di Intragna](#)), le due iniziative sono strettamente legate tra di loro. Sinergie possono essere create riguardo i lavori da intraprendere, lo sviluppo dei contenuti del comparto, come anche riguardo al desiderio di mantenere la funzione sociale che ricopre la piazza di Intragna.

Stato di avanzamento

Il progetto è portato avanti direttamente dalla **Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato**. È stato realizzato un progetto di massima. Questa iniziativa è fortemente legata a [Scheda S2 - Sistemazione della piazza della stazione di Intragna](#)).

Negli anni sono stata comunque informata degli sviluppi dell'iniziativa e al promotore è stata fornita consulenza puntuale quando necessario.

Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli

L'obiettivo di questo progetto è il miglioramento l'integrazione della mobilità pubblico-privata rafforzando l'attrattività delle FART e delle funivie delle Centovalli. La Ferrovia Centovallina e le funivie delle Centovalli (Intragna-Pila-Costa, Verdasio-Rasa, Monte Comino) costituiscono infatti la spina dorsale del sistema di mobilità integrato sia per i residenti che per il flusso turistico nelle Centovalli. In quest'ottica sono previste le nuove funivie di Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa.

Al fine di rafforzare l'attrattività delle funivie e quella turistica-sociale dell'intera regione sono stati fatti ragionamenti in diversi ambiti. Si intende infatti sviluppare (e sono già stati sviluppati) dei progetti complementari tra di loro.

Stato di avanzamento

Il progetto è attualmente in esame presso il DT. Per quanto riguarda il rinnovo delle funivie di Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa è stato il Comune delle Centovalli ad occuparsi delle diverse fasi progettuali e realizzative, come pure della comunicazione alla popolazione riguardante questi aspetti. Tuttavia, negli anni venivo regolarmente informata a proposito e ho avuto modo di sviluppare e realizzare una serie di iniziative volte al rafforzamento dell'attrattività della ferrovia e delle funivie.

I progetti realizzati sono i seguenti:

- Sistemazione di sentieri (Comino – Verdasio, Rasa – Intragna e Cremaso – Costa)
- [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)

- [Swing the World](#)
- [Trekking Maggiore](#)
- [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)
- [Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli - Terre di Pedemonte - Onsernone](#)
- [Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli](#)

Riguardo al Trekking Maggiore, vale la pena specificare che il percorso del trekking è stato scelto apposta in modo da farlo passare per le funivie. Infatti, visto l'obiettivo di promozione del territorio (v. [Promozione delle Centovalli](#), [Marketing della funivia Verdasio - Rasa](#)), di creazione di sinergie e di percorsi circolari (v. [Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari](#)), il percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare la struttura (v. [Trekking Maggiore](#)). Così da incrementare anche il numero di biglietti venduti ed un maggiore indotto nella regione.

A questo va inoltre aggiunto anche il lavoro che ho svolto negli anni per la comunicazione (v. [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli](#)), promozione e il marketing (v. [Promozione delle Centovalli](#), [Marketing della funivia Verdasio - Rasa](#)). In questo ambito, ad esempio, le due funivie (Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa) hanno aderito a Ticino Ticket e all'applicazione "My Ascona-Locarno App" che garantiscono delle sconti ai visitatori. Mi sono pure occupata, della selezione di concorsi a cui mettere in palio delle risalite gratuite dei due impianti (v. [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)), come pure, in collaborazione con FART, con la gestione e selezione di influencers, bloggers, fotografi a cui garantire gli accrediti. A questo va aggiunto sicuramente il fatto che negli anni, sono stati pubblicati diversi contenuti multimediali a proposito. Ciò ha portato ad un'ottima visibilità nazionale ed internazionale delle Centovalli e delle funivie.

Nel 2023 ho anche attivato una collaborazione con Railway che ha portato alla creazione di un biglietto combinato funivie-treno e che comporta anche delle questioni di marketing per la promozione delle funivie e delle Centovalli intere. Sono infatti state create delle pagine e delle pubblicità relative alla regione e alle sue attrazioni (v. [Trekking Maggiore](#), [Sentiero energetico delle Centovalli](#), [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)).

Per quanto concerne invece progetti in fase di sviluppo e realizzazione si possono citare:

- [Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto](#)
- [Caccia al tesoro - OTLMV](#)
- [Fox Trail o simili – Sato Code](#)
- [Zipline & simili](#)
- [Bungee Jumping](#)
- [Distributori automatici di prodotti locali](#)
- [Bobosco Centovallino](#)
- [Grottino Costa](#)
- [Rasa: visione funivie](#)
- [Sviluppo del prodotto "Bike" nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)
- [Concorso fotografico](#)
- [Workshop fotografico](#)

Importante citare come l'EAC, prima della disdetta del mandato di prestazione, in previsione di una possibile gestione delle funivie, ha coinvolto degli esperti settoriali per ampliare il proprio know-how riguardo agli aspetti centrali legati a delle funivie innovative. Hanno avuto luogo degli incontri riguardo: ticketing, sicurezze e manutenzione. Era previsto anche di coinvolgere degli esperti di marketing, ma a seguito degli sviluppi della questione, non è stato necessario.

Da ultimo ci tengo a ricordare che lo stato (allora) attuale del progetto di funivie era stato presentato all'ERS-LVM e all'USE durante la loro visita nelle Centovalli nell'ottobre 2021.

Scheda S4 – Ripristino dell'efficienza della funivia di Comino e gestione

La funivia di Verdasio-Comino rappresenta un tassello importante nella linea progettuale dedicata alla valorizzazione della mobilità pubblica, in quanto permette di tracciare dei percorsi circolari, particolarmente apprezzati da chi visita la regione quale turista.

La funivia Verdasio-Comino ("funivia di Comino") ha effettuato negli ultimi anni una serie di interventi di mantenimento dell'efficienza per ottenere il prolungamento della concessione d'esercizio.

Stato di avanzamento

Negli anni ho garantito al Consorzio Trasporti Comino (CTC) un supporto puntuale in base alle loro esigenze. Li ho consigliati nell'attivazione di una collaborazione Ticino Turismo e OTLMV per la promozione della funivia e del territorio nell'ambito di loro campagne (v. [Promozione delle Centovalli, Marketing della funivia Verdasio - Rasa, Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli, Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)). Cosa che ha portato ad esempio alla messa in palio di biglietti della funivia per concorsi di entrambe le associazioni di turismo. Li ho inoltre anche aiutati nella promozione dei propri eventi (es. festeggiamenti per il 30anniversario della funivia) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch, Locarnese.Events](#)), li ho coinvolti nel progetto di [Trekking Maggiore](#) e nel progetto di promozione Railway (v. [S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi e funivie delle Centovalli](#)).

Dato l'obiettivo di promozione del territorio (v. [Promozione delle Centovalli](#)), di creazione di sinergie e di percorsi circolari ([Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari](#)), il percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare la struttura (v. [Trekking Maggiore](#)). In modo da incrementare il numero di biglietti venduti ed un maggiore indotto nella regione.

Vale la pena citare anche che nell'ambito dell'ipotizzata adesione all'allora (neonata) piattaforma di vendita online di SOB, gestita da Peaksolution (v. [SOB-Alturos](#)), avevo aiutato a fare dei ragionamenti congiunti con il CTC con l'obiettivo di trovare una soluzione ottimale riguardo la digitalizzazione ed il ticketing.

Da ultimo, lo stato (allora) attuale di questo progetto era stato presentato all'ERS-LVM e all'USE durante la loro visita nelle Centovalli nell'ottobre 2021.

Asse strategico “Vivere le Centovalli” – Turismo

Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli

Il riposizionamento turistico delle Centovalli è un punto centrale del Masterplan. Il Comune delle Centovalli e l'EAC hanno portato avanti dei progetti che potrebbero permettere di posizionare la regione nell'ambito dell'outdoor (escursionismo e bike), del turismo d'avventura e del relax (immersione nella natura). Rivolto, dunque, ad un target giovane e alle famiglie.

In questo ambito risultano centrali anche le collaborazioni che ho attivato e portato avanti con l'OTLMV, FART e Ticino Turismo. Ciò sia per quanto concerne il posizionamento strategico della regione, ma anche per lo sviluppo e la concretizzazione di iniziative, come anche la promozione del territorio.

Stato di avanzamento

Alcuni progetti che sono stati concretizzati sono:

- [Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli - Terre di Pedemonte - Onsernone](#)
- [Swing the World](#)
- [Trekking Maggiore](#)
- [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)
- [Sentiero energetico Centovalli](#)
- Sistemazione di sentieri (Comino – Verdasio, Rasa – Intragna e Cremaso – Costa)
- [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)
- [Capitan Ricci](#)
- [Travellers Map – OTLMV](#)
- [Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli](#)

Oltre a questi, sono stati ideati molti altri progetti che però richiedono un periodo di realizzazione maggiore e che quindi si trovano in diverse fasi di sviluppo:

- [S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi e funivie delle Centovalli](#)
- [S4 – Ripristino dell'efficienza della funivia di Comino e gestione](#)
- [Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari](#)
- [Caccia al tesoro - OTLMV](#)
- [Fox Trail o simili – Sato Code](#)
- [Bungee Jumping](#)
- [Zipline& simili](#)
- [SUPSI - Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale](#)
- [Bobosco Centovallino](#)
- [Rasa: visione funivie](#)
- [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)

- [Anello pista ciclabile Melezza - EAC](#)
- [Pump track](#)
- [La Rinascita in fattoria](#)
- [Campeggio - Camedo](#)
- [Grottino Costa](#)
- [Campo Rasa e Grotto Rasa](#)
- [Grotto Maggini](#)

Ce ne sono anche alcuni che si trovano attualmente in stand-by visto che dipendono dalla realizzazione di altre iniziative o che sono stati nel frattempo cancellati:

- [Concorso fotografico](#)
- [Workshop fotografico](#)
- [Coop Familienwanderung - OTLMV](#)
- [Corso OTLMV - rafforzare la competitività delle strutture ricettive](#)

Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari

Per quanto riguarda lo sviluppo di circuiti escursionistici circolari, può essere sicuramente ripreso (almeno in parte) quanto detto per la scheda precedente (v. [Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli](#)).

Stato di avanzamento

La creazione di percorsi circolari è stato uno dei punti su cui si è maggiormente lavorato in questi anni. Di seguito una lista di progetti il cui scopo era proprio quello di creare circolarità ed introito nella regione. Sia tramite l'utilizzo delle funivie, della ferrovia che tramite la sosta presso delle strutture ricettive della regione. In quest'ottica sono stati realizzati i seguenti progetti:

- [Trekking Maggiore](#)
- [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)
- [Sentiero energetico Centovalli](#)
- [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone - Terre di Pedemonte](#)
- [Travellers Map – OTLMV](#)
- [Swing the World](#)
- [Panchine condivise](#)
- [SUPSI - Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale](#)

Mentre i seguenti sono in fase di sviluppo e realizzazione:

- [Caccia al tesoro - OTLMV](#)
- [Fox Trail o simili – Sato Code](#)
- [Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra - Moneto](#)
- [Zipline & simili](#)
- [Bungee Jumping](#)

- [Bobosco Centovallino](#)
- [Grottino Costa](#)
- [Rasa: visione funivie](#)
- [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)
- [Anello pista ciclabile Melezza - EAC](#)
- [Pump track](#)

Scheda S20 – Consolidamento del percorso circolare “Star Trekking” delle Centovalli

L’obiettivo di questo progetto è sviluppare un percorso didattico che si snoda dalla stazione di Camedo, a Borgnone, Lionza, Palagnedra, Bordei, Moneto, Monadello per terminare il giro ancora a Camedo. Questo percorso culturale potrebbe terminare con un’osservazione delle stelle (Star Party) a Borgnone in presenza di astronomi.

Stato di avanzamento

Nel 2020 mi è stato presentato il progetto. **Il promotore lavora principalmente in modo autonomo** e ha ottenuto supporto puntuale qualora richiesto.

Da notare che alcune idee (es. serata a tema astrofisico per la popolazione) non hanno potuto essere realizzate a causa della pandemia COVID-19.

Scheda S30 – Ristrutturazione capanne Alpe Corte Nuovo

Questo progetto punta a rilanciare l’Alpe Corte Nuovo in chiave turistica. Il Patriziato di Borgnone vorrebbe restaurare due edifici, la baita e lo stallone.

Stato di avanzamento

Ai promotori dell’iniziativa è stato garantito supporto continuo durante questi quattro anni. Mi hanno aggiornato sempre dei diversi sviluppi, dei progetti futuri e quando necessario gli ho fornito documenti, modelli di business plan, informazioni, contatti, li ho aiutati con la stesura di documenti, partecipato ad incontri, ecc.

Durante la stagione 2023 hanno realizzato la fossa asettica e hanno attivato una raccolta crowdfunding sulla piattaforma di Raiffeisen “Eroi Locali” con l’obiettivo di raccogliere fondi per ridare lustro e rendere fruibile lo stallone. Più precisamente questa fase del progetto mira a consolidare i muri perimetrali, a posare la nuova carpenteria e rifare del tetto. L’investimento per la realizzazione di queste opere dovrebbe aggirarsi attorno a ca 500'000 CHF e quest’anno proseguiranno con la ricerca fondi per supportare e realizzare il progetto.

Dato l’obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, il percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare la struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Scheda S31 – Restauro e valorizzazione del mulino patriziale di Palagnedra

Il mulino patriziale di Palagnedra è un interessante esempio di “archeologia industriale” e una testimonianza di civiltà rurale. Ad oggi il mulino è l’unica struttura di tutta la regione che conservi ancora le parti molarie interne in legno.

Un primo restauro è stato compiuto tra il 2002 e il 2005 con una spesa di circa 100'000 CHF. Nell’ambito di un ulteriore sforzo di valorizzazione in chiave locale e turistica del mulino, il Patriziato pianifica un nuovo intervento strutturale e di integrazione nell’offerta turistica regionale. In questo caso sono previsti:

- messa in sicurezza del mulino
- sistemazione del ponticello in legno che permette di raggiungere la presa dell’acqua

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. Il restauro è stato ultimato e il sentiero è stato messo in sicurezza. In questi anni ho supportato nella redazione di un dossier e una lettera accompagnatoria per il progetto e nelle riflessioni riguardo alle fondazioni, enti a cui chiedere un contributo finanziario che permetta di coprire in parte i costi dell’opera.

Inoltre, dato l’obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, il percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare la struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Scheda S9 – Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü

Il Palazz Tondü di Lionza, costruito nel XVII secolo è una testimonianza di una pagina di storia delle Centovalli legata all’emigrazione degli spazzacamini. Questo progetto è definito come potenziale progetto faro e punta a risanare (restaurare) Palazzo Tondü valorizzando il patrimonio del costruito e salvaguardando le caratteristiche del palazzo (intervento il più conservativo possibile nel rispetto della storia del monumento).

Stato di avanzamento

Questo è uno dei progetti che ho seguito maggiormente in questi anni. Ho garantito costante supporto ai promotori e ai partner: partecipazione e riunioni, revisioni dossier, creazione sinergie, partecipazione ad eventi di presentazione, consulenze varie, accompagnamento durante il concorso d’idee, ecc.

Per quanto concerne più nello specifico lo stato attuale del progetto, nel 2023 sono avvenuti diversi passi importanti. L’associazione TondO” e “Stiftung Baustelle Denkmal” hanno costituito una società semplice. La fondazione gli darà a breve il mandato formale per cominciare i lavori. Per il 2024 è prevista una prima fase di lavori: il rifacimento del tetto. La domanda di costruzione è pronta per essere inoltrata.

Dato l’obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Oltre a ciò, è doveroso ricordare che dal 2020 il Palazzo Tondü compare nella guida online alle location della Ticino Film Commission. Mi sono infatti occupata della redazione e dell’invio di tutta la

documentazione necessaria per inserire Palazzo Tondü nella lista di location della Ticino Film Commission.

Da ultimo vale la pena citare che questo progetto ha portato nel tempo a numerosi articoli di giornale e servizi televisivi, sia a livello regionale che nazionale, che hanno permesso da una parte di presentare l'iniziativa e i suoi sviluppi e dall'altra di valorizzare, promuovere e far conoscere le Centovalli.

Scheda S37 – Sviluppo progetto Camping Alpino a Palagnedra: creazione e gestione

L'obiettivo del progetto è di creare un campeggio a Palagnedra e garantire la gestione della struttura in modo sostenibile nel tempo.

Stato di avanzamento

Negli anni qualche ragionamento a proposito è stato fatto, ma visto che il promotore si sta concentrando su altre sue iniziative, **il progetto è da considerarsi in stand-by**. Tuttavia, negli anni ho fornito supporto a due progetti sullo stesso tema:

- [SSSAT – Camping Centovalli](#)
- [Campeggio - Camedo](#)

Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico delle Centovalli e del territorio + Scheda S16a – Ampliamento e rielaborazione della mostra permanente del Museo

Il Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte è un importante tassello per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico locale. I suoi progetti puntano a contribuire attivamente allo sviluppo del territorio che rappresenta e a contribuire a (ri-)dare valore al patrimonio culturale sul quale si fonda la nostra identità locale.

Stato di avanzamento

Negli anni ho garantito supporto al promotore in diverse fasi del progetto: sviluppo dell'idea, redazione del dossier, ricerca fondi, ecc. Mi sono occupata della redazione del preavviso dell'EAC a favore dell'iniziativa che ha portato ad un finanziamento FPR da parte dell'ERS-LVM.

Degno di nota è sicuramente anche il fatto che con il Museo è stata attiva una collaborazione per la promozione del territorio nell'ambito di campagne di Ticino Turismo e OTLMV (v. [Promozione delle Centovalli, Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)) ed è stato inserito nel progetto di [Trekking Maggiore](#). Infatti, anche in questo caso è stato indicato un percorso secondario che arriva ad Intragna che permette di passare nei pressi della struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

È importante pure citare anche il fatto che ho assistito il promotore nella promozione dei propri eventi sulle agende online che ho creato e che gestisco (v. [Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch, Locarnese.Events](#)).

Da ultimo va menzionato che nell'agosto 2021 il Consiglio di Stato ha visitato la struttura e ho supportato sia il Comune che il Museo durante la visita nel territorio centovallino.

Scheda S19 – Valorizzazione del patrimonio geologico e mineralogico delle Centovalli

Questo progetto punta alla valorizzazione del patrimonio geologico e mineralogico delle Centovalli. Il promotore negli anni ha ri-definito il proprio progetto. Attualmente è intenzionato ad aprire un museo tematico.

Stato di avanzamento

Ho garantito al promotore consulenze su diversi aspetti legati alla sua idea e hanno avuto luogo diversi incontri: sviluppo dell'idea, sopralluoghi, fornitura di materiale, stesura e correzione di dossier, presentazioni, ecc.

Scheda S18 – Sviluppo di visite guidate

Questo progetto ha come obiettivo lo sviluppo di visite guidate per far rivivere storia e tradizioni e migliorare l'attrattività del territorio delle Centovalli e aumentare il numero di visitatori. Il promotore punterebbe anche alla creazione di un museo del campanile.

Stato di avanzamento

Il promotore organizza da diversi anni delle visite guidate di Intragna. L'attività ha un ottimo riscontro e può considerarsi di successo. Ha luogo una volta a settimana tra aprile ed ottobre. In caso di gruppi, è possibile, su riservazione, effettuare la visita anche in altri momenti.

Per quanto concerne invece il progetto di museo del campanile, lo stesso si trova attualmente in stand-by visto che il promotore di questo progetto si sta concentrando su altre sue iniziative. Ma non ha abbandonato il progetto di un museo del campanile. Lo porterà avanti non appena avrà il tempo necessario per occuparsene a dovere. Tuttavia, negli anni gli è stato garantito supporto puntuale per lo sviluppo del progetto.

Scheda S22 – Tenda in piazza centrale a Intragna

Essendo la riuscita di eventi in piazza ad Intragna, strettamente dipendente dalle condizioni meteorologiche, l'idea del promotore sarebbe quella di coprirla con una tenda in modo da poter svolgere eventi con qualsiasi tempo. Mantenendo così "viva" la piazza e la vita sociale centovallina.

Stato di avanzamento

Il progetto si trova attualmente in stand-by visto che il promotore di questo progetto si sta concentrando su altre sue iniziative. Tuttavia, negli anni gli è stato garantito supporto puntuale per lo sviluppo del progetto.

Scheda S34 – Creazione di una Casa delle Valli a Locarno

Questo progetto punta alla creazione in zona centrale a Locarno di un luogo fisico dove promuovere i prodotti tipici e il territorio delle quattro valli del Locarnese.

Stato di avanzamento

Il progetto nel suo stato attuale non ha richiesto il mio intervento. Sono sempre stata chiaramente informata a proposito degli sviluppi relativi all'iniziativa.

Nell'ambito del progetto di nuovo mercato di Locarno sono però stati fatti dei ragionamenti riguardo alla possibilità di creare uno spazio di presentazione delle valli durante i giorni di mercato (v. [Nuovo concept per il Mercato del giovedì di Locarno](#)). Oltre a questo, ragionamenti riguardo alla promozione e valorizzazione delle quattro valli, proprio al suo interno, è stato suggerito nei ragionamenti che hanno seguito i risultati del “progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe” (v. [Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe](#)), è stata supposta la possibilità di sfruttare la Casa delle Valli per promuovere il territorio vallerano.

Scheda S16b – Realizzazione di un avamposto espositivo e informativo sulla piazza di Intragna

Il progetto prevede(va) la realizzazione di Infopoint espositivo nella piazza di Intragna.

Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato in quanto a fine giugno 2022 è stato inaugurato il nuovo avamposto espositivo e informativo nella piazza di Intragna (evento al quale ho partecipato).

Ho studiato i contenuti da inserire nell'avamposto e la loro disposizione con il promotore, valutando le testimonianze culturali e storiche, le risorse e le attrazioni centovalline da presentare e valorizzare al suo interno. Ho fornito una mia immagine rappresentativa delle Centovalli da esporre. Inoltre, sono stata coinvolta in prima persona sia nella redazione del dossier relativo al progetto che nella raccolta fondi. Il progetto è stato sostenuto dal Comune delle Centovalli e dall'ERS-LVM per un totale di 35'000 CHF. Mi sono occupata della redazione del preavviso dell'EAC a favore dell'iniziativa che ha portato ad un finanziamento FPR da parte dell'ERS-LVM.

Questo progetto ha portato alla pubblicazione di alcuni articoli nei media ticinesi. Inoltre, negli anni mi sono occupata dell'esposizione di alcuni materiali informativi e promozionali della regione al suo interno.

Scheda S16c – Realizzazione di un nuovo deposito per ospitare la collezione etnografica del Museo

Al momento la collezione etnografica è dislocata in una serie di edifici. La soluzione migliore sarebbe lo spostamento dell'integrità della stessa in un unico edificio.

Stato di avanzamento

Il progetto è portato avanti dal promotore ed è fortemente legato ad un progetto del Comune. **Si trova dunque attualmente in stand-by.**

Scheda S17 – Costruzione di un ponte “tibetano”

L’obiettivo di questo progetto è quello di valorizzare gli elementi già presenti sul territorio attraverso la promozione turistica e avrebbe il potenziale di inserirsi nel concetto di “museo sul territorio”.

Stato di avanzamento

A seguito dello sviluppo di altri progetti, le priorità della regione sono altre e dunque, nonostante dei ragionamenti riguardo all’attrattività e all’ubicazione di un possibile ponte tibetano, **Il progetto si trova in fase di ridefinizione.**

Scheda S21 – Recupero dell’organizzazione del Festival musicale di Palagnedra e del Film Festival delle Centovalli

Progetto che mira al riavvio dell’organizzazione di eventi storici centovallini.

Stato di avanzamento

Nel corso del 2021 ho avuto modo di discutere a più riprese con il promotore riguardo la possibilità di riattivare questi importanti eventi centovallini. Tuttavia, a causa della pandemia Covid-19, era stato deciso di non organizzare niente quell’anno. In seguito, poi, il promotore si è concentrato su altre sue iniziative e dunque **il progetto si trova attualmente in stand-by.**

Scheda S5 – Miglioramento dell’attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie

L’obiettivo di questo progetto è quello di migliorare l’attività di promozione delle strutture ricettive e dell’offerta turistica di Palagnedra.

Stato di avanzamento

Nel corso degli anni mi sono chinata a più riprese sul progetto. Ho fatto numerosi ed approfonditi ragionamenti riguardo alle strategie e i lavori di miglioria alla struttura che si potrebbero realizzare per portare ad un incremento di pernottamenti all’Ostello. Attualmente la struttura è in utile, quindi questi aspetti non sono stati più approfonditi.

Nel 2021 ho supervisionato e consigliato il promotore sulla realizzazione di immagini panoramiche 260 della struttura e della ex sala comunale di Palagnedra. Le stesse sono ora visibili su Google e hanno l’obiettivo/scopo di migliorare la visibilità e l’attrattività delle strutture.

Nell’ambito invece di una collaborazione con la SUPSI (v. [SUPSI - Bachelor Leisure Management & Economia aziendale](#)) era stata proposto di realizzare un lavoro riguardo alla struttura, ma visti gli obiettivi del modulo in questione, è stato scelto un altro progetto centovallino.

Inoltre, ho aiutato delle sezioni di scout/esploratori ad organizzare il loro soggiorno all’ostello e le loro giornate nelle Centovalli (v. [Scoutismo Ticino](#)).

Scheda S25 – Istituzione della Denominazione Comunale Centovalli (DE.CO)

La DE.CO. sarebbe il marchio Comunale che certifica la provenienza di un determinato prodotto (del comparto enogastronomico o artigianale) dal territorio centovallino.

Stato di avanzamento

Il promotore si sta concentrando su altre sue iniziative e dunque il progetto si trova attualmente in stand-by.

Scheda S10 – Sviluppo qualitativo coordinato delle capacità ricettive delle Centovalli, della loro gestione e promozione + S7 – Sviluppo infrastrutturale delle capacità ricettive delle Centovalli

L'obiettivo del Comune delle Centovalli è quello di rafforzare questo afflusso di risorse, facendo leva in particolare sul rafforzare l'ambito gastronomico e d'accoglienza.

Stato di avanzamento

Numerose iniziative inserite nel Masterplan vanno nella direzione indicata da queste due schede. In questo caso possono essere consultati i seguenti progetti: Vedere i seguenti progetti:

- [Scheda S5 - Miglioramento dell'attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie](#)
- [Scheda S12 – Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio](#)
- [Scheda S32 – Casa Anziani Regionale San Donato: ristrutturazione di Villa San Donato in appartamenti per malati di Alzheimer](#)
- [Scheda S9 – Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü](#)
- [Gotto Maggini](#)
- [Hotel Al Ponte Antico](#)
- [Osteria Grütli](#)
- [Campo Rasa e Grotto Rasa](#)
- [Valorizzazione del deposito di Camedo - FART](#)
- [Trekking Maggiore](#)
- [Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino](#)
- [Lama Trekking](#)
- [Corte di Sotto](#)
- [Grottino Costa](#)
- [SSAT - Camping Centovalli](#)
- [Campeggio - Camedo](#)
- [Ex albergo-ristorante Elvetico - Camedo](#)
- [Al Forno Vacanze](#)
- [Buffet della stazione di Camedo](#)
- [Alla Capanna – Monte Comino](#)

Scheda S14 – Centovalli attraente – Sviluppo e coordinazione + S24 – Centovalli attraente – Promozione globale e interfaccia con OTLMV

Questi due progetti puntano alla valorizzazione del patrimonio del costruito, di quello storico-etnografico e di quello naturale-paesaggistico delle Centovalli.

Stato di avanzamento

Numerose iniziative inserite nel Masterplan vanno nella direzione indicata da queste due schede. In questo caso possono essere consultati i seguenti progetti:

- [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funvie delle Centovalli](#)
- [S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli](#)
- [Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari](#)
- [Scheda S9 - Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü](#)
- [Swing the World](#)
- [Panchine condivise](#)
- [Agenda condivisa – \[www.agendaeventi.ch\]\(http://www.agendaeventi.ch\)](#)
- [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)
- [Valorizzazione del deposito di Camedo - FART](#)
- [Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli - Terre di Pedemonte - Onsernone](#)
- [Trekking Maggiore](#)
- [Sentiero energetico Centovalli](#)
- [Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto](#)
- [Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)
- [Treno storico, treno del foliage, treno dell’avvento – FART](#)
- [Centenario FART](#)
- [Ristrutturazione coro Chiesa San Michele – Palagnedra](#)
- [Ristrutturazione Chiesa San Gottardo – Intragna](#)
- [Capitan Ricci](#)
- [Caccia al tesoro - OTLMV](#)
- [Fox Trail o simili – Sato Code](#)
- [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone - Terre di Pedemonte](#)
- [Travellers Map – OTLMV](#)
- [Brochure eventi - OTLMV](#)
- [Brochure cicloturismo – OTLMV](#)
- [Bobosco centovallino](#)
- [Zipline & simili](#)
- [Bungee Jumping](#)
- [Grottino Costa](#)

- [Corte di Sotto](#)
- [Rasa: visione funivie](#)
- [Campo Rasa e Grotto Rasa](#)
- [Osteria Grütli](#)
- [Sala meditazione Bordei](#)
- [Grotto Maggini](#)
- [Buffet della stazione di Camedo](#)
- [Lama Trekking](#)
- [La Rinascita in fattoria](#)
- [Apicoltura Redorta](#)
- [Apicoltura Biologica Centovalli](#)
- [Anello pista ciclabile Melezza – EAC](#)
- [Pump Track](#)
- [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)
- [Marketing della funivia Verdasio – Rasa](#)
- [Promozione delle Centovalli](#)
- [Ticino Film Commission](#)
- [Coop Familienwanderung – OTLMV](#)

Asse strategico “Vivere nelle Centovalli”

Scheda S8 – Creazione di una cooperativa edile-abitativa nelle Centovalli

Nel caso di questo progetto si parla di creare un doppio movimento: da una parte, attirare popolazione residente che rivitalizza i nuclei dei villaggi (alleviando il carico di anzianità nei nuclei) e li custodisce durante i mesi invernali. Dall'altra creare una rotazione degli ospiti accolti nelle abitazioni di vacanza.

Stato di avanzamento

Questo progetto è potenzialmente legato al progetto di Palazzo Tondü ([Scheda S9 - Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü](#)).

Nell'ambito del progetto di politica demografica (v. [Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe](#)) viene indicato il co-living come misura da applicare per incentivare il trasferimento nelle valli. Mi è stato fornito il contatto di un operatore che realizza progetti di questo genere. Ha avuto luogo una prima riunione virtuale conoscitiva ed informativa per comprendere quali sono le loro proposte. Al momento non si è avanzato con la collaborazione, ma il contatto potrebbe forse essere utile in futuro, magari anche nel caso in cui i promotori del progetto di Palazzo Tondü necessitassero partner per lo sviluppo e la realizzazione delle loro idee.

Nel corso del 2021 erano stati incontrati due giovani ticinesi che erano intenzionati interessati ad istituire una cooperativa abitativa in Ticino. Al fine di valutare che possibilità avrebbero potuto avere nelle Centovalli, ha avuto luogo un incontro. Tuttavia, hanno poi scelto di stabilirsi nel Grigioni italiano.

Scheda S13 – Istituzione di un centro di competenza del patrimonio del costruito nelle Centovalli

In questo caso il promotore del progetto intende impegnarsi nella protezione del patrimonio del costruito e integrare un organo specifico che si occupi di progetti concreti in quest'ambito.

Stato di avanzamento

Sono stata informata e aggiornata sull'iniziativa ma **il promotore si sta concentrando su altre sue iniziative e dunque il progetto si trova in stand-by.**

Scheda S6 – Istituire un punto vendita di prodotti locali

Al fine di promuovere i prodotti agroalimentari e artigianali locali con i residenti e i visitatori della regione, il promotore intende(va) istituire un punto di vendita di prodotti locali.

Stato di avanzamento

Il progetto di negozio 24/24 è stato ultimato. Ma non solo, è già stato anche sviluppato. Infatti, nel frattempo, è cambiato il gestore del negozio e lo shop è diventato accessibile 24/24 grazie a nuovi sistemi di pagamento automatizzato.

Ho aiutato sia il vecchio che il nuovo gerente in aspetti formali e puntuali riguardo all'iniziativa. Fornendo contatti, aiutando a sviluppare idee e nella promozione. Ad esempio, è stato inserito nel progetto di

[Trekking Maggiore](#). Infatti, anche in questo caso è stato indicato un percorso secondario che arriva ad Intragna che permette di passare nei pressi della struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Scheda S15 – Gestione dello spazio aggregativo Atelier Teatro, Camedo

Con questo progetto si punta all'organizzazione di eventi per la popolazione locale e la messa a disposizione dell'atelier per gli interessati.

Stato di avanzamento

Negli anni hanno avuto luoghi numerosi incontri con il promotore. Gli è stato garantito supporto nello sviluppo e nell'organizzazione dell'edizione 2022 del Centovalli Festival Camedo, come pure per gli eventi collaterali. Ovviamente è stato supportato anche nella promozione di tutti questi eventi, come pure tutti gli altri che ha organizzato nel quadriennio. La stessa ha avuto luogo sia tramite la distribuzione di volantini che tramite la pubblicazione degli eventi su agendaeventi.ch (v. [Agenda condivisa-
www.agendaeventi.ch](#)) che su Locarnese.Events (v. [Locarnese.Events](#)).

I progetti e gli eventi proposti dal promotore nella sua struttura hanno portato a numerosi articoli nella stampa, come anche alla realizzazione di servizi radiofonici in loco.

Da ultimo vale sicuramente la pena citare il fatto che le attività del promotore sono state limitate fortemente dalla pandemia COVID-19.

Scheda S32 – Casa Anziani Regionale San Donato: ristrutturazione di Villa San Donato in appartamenti per malati di Alzheimer

La Casa San Donato intende(va) creare un nuovo tipo di gestione della Villa San Donato in ambito sanitario per accogliere in modo differenziato 20-25 persone affette dal morbo di Alzheimer. Nel frattempo, a seguito anche del cambiamento di direzione dell'istituto, il progetto è stato ridefinito e l'obiettivo sarebbe quello di creare un immobile di reddito.

Stato di avanzamento

Il progetto è portato avanti autonomamente dalla Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato. Ho fornito comunque al promotore un supporto puntuale qualora necessario. Proprio per rimanere sempre aggiornata sugli sviluppi, nel 2021 ho anche assistito alla presentazione dei risultati di alcuni lavori universitari (SUPSI) svolti sulla struttura.

Una maggiore collaborazione sarebbe prevista per la raccolta fondi. Attualmente comunque è stato redatto un progetto di massima ed è stata ottenuta la licenza edilizia.

Scheda S12 – Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio

La Fondazione Terra Vecchia Villaggio intende riposizionarsi e continuare i suoi lavori di utilità pubblica.

Stato di avanzamento

Al progetto è stato garantito supporto nell'arco di tutto il quadriennio. Questo sia ai promotori stessi che ai progetti che si sono costituiti al suo interno durante gli anni. In questo caso è molto importante

precisare che l'EAC ha fornito il contatto utile per l'insediamento sia di nuovi gestori all'interno dell'osteria che nel Villaggio di Terra Vecchia.

Più nello specifico ho accompagnato ad esempio la coordinatrice del progetto "Kulturdorf" nello sviluppo di idee, nella creazione di sinergie, nella programmazione, nella stesura di un piano di investimento e nella raccolta fondi, nella stesura e correzione di volantini promozionali e dossier, ecc. L'iniziativa negli anni si è vista garantire un buon numero di fondi da premi a livello svizzero e fondazioni. Nei suoi primi due anni, Kulturdorf ha ottenuto finanziamenti per circa 300'000 CHF da diversi enti pubblici e fondazioni private.

Il progetto Kulturdorf ha visto una prima fase di progetto pilota durata due anni e poi un'edizione 2023 svolta in forma ridotta a causa dell'alto costo dell'affitto richiesto dalla Fondazione per la struttura. Nonostante i ripetuti tentativi di contatto per ottenere un resoconto sull'andamento della stagione 2023, non è stato possibile ottenere informazioni a proposito. I dati riguardo al 2023 per questo progetto sono dunque mancanti.

Nel corso del 2021 la Fondazione Terra Vecchia Villaggio ha presentato al Municipio e a me la loro idea di sviluppo e da allora ricevo aggiornamenti sporadici a proposito degli sviluppi. All'interno della sua politica di "rinnovo" la fondazione, ad esempio, sta pensando di trasformare la sala grande A BORDEI e renderla atta per corsi di yoga (v. [Progetto di trasformazione sala grande a Bordei](#)). Nel corso del 2024 dovrebbero aver luogo pure degli ulteriori sviluppi per l'intera struttura.

Negli anni i promotori sono stati anche puntualmente supportati nella promozione dei propri eventi (v. [Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch](#), [Locarnese.Events](#)) e le loro attività hanno portato a innumerevoli articoli nella stampa e servizi televisivi sia regionalmente che a livello nazionale.

Nell'ambito invece di una collaborazione con la SUPSI (v. [SUPSI - Bachelor Leisure Management & Economia aziendale](#)) era stata proposto di realizzare un lavoro riguardo alle strutture gestite dalla Fondazione, ma visti gli obiettivi del modulo in questione, è stato scelto un altro progetto centovallino.

Asse strategico “Territorio e settore primario delle Centovalli”

Scheda S27 – Sviluppo dell’“Azienda agricola i piccoli contadini” in agriturismo

Il promotore auspica di riuscire a sviluppare la propria azienda agricola in un agriturismo a Moneto.

Stato di avanzamento

Si tratta dell’unico progetto del quale non sono mai riuscita, nonostante i numerosi tentativi, di incontrare il promotore. Non ho dunque informazioni a proposito.

Scheda S26 – Gestione zona agricola Bordei, Terravecchia, Palagnedra, Moneto (Rasa, Corte di Sotto)

In questo caso si punta ad una gestione unica e coordinata sotto il cappello di un’unica azienda agricola.

Stato di avanzamento

Dopo diversi incontri con alcuni degli agricoltori coinvolti non è risultata impellente la necessità di creazione di una gestione unica e coordinata delle zone agricole in questione. Negli anni comunque sono stati fatti degli avvicendamenti nella gestione dei terreni per ottimizzare il tutto.

In quest’ambito è stata organizzata nel 2020 una serata pubblica con l’“Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza e Isole” (ora Terra Magra) (v. [Serata pubblica “Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza ed Isole”](#)) e segue progetti singoli di alcune aziende agricole (v. [Progetto di recupero pascoli alberati a Renalo](#), [Azienda “Ul fulett”](#), [Corte di Sotto](#), [Associazione CentRovalli](#)).

Scheda S29 – Valorizzazione della filiera del legno

Il progetto punta ad una valorizzazione e ad un rafforzamento della filiera.

Stato di avanzamento

Nonostante io sia stata in contatto a più riprese con i diversi patriziati, questo progetto non è risultato una priorità e non sono mai stati fatti passi concreti uniti per la valorizzazione della filiera del legno.

Nuovi progetti

Sito Internet Masterplan – www.masterplancementovalli.ch

Con lo scopo di instaurare una comunicazione aperta con la popolazione e di permetterle di conoscere ancora meglio il Masterplan, l'EAC ha deciso di creare un sito internet dedicato allo stesso: www.masterplancementovalli.ch.

Stato di avanzamento

Mi sono occupata personalmente dell'intero progetto: ideazione, progettazione, sviluppo e pubblicazione. Il sito è stato pubblicato a gennaio 2021. Da quel momento mi sono poi occupata del suo aggiornamento continuo nel tempo. Il sito verrà chiuso al termine del Masterplan.

Al lancio del sito internet è stato rilasciato un comunicato stampa che ha portato alla pubblicazione di un articolo di giornale su diverse testate giornalistiche ticinesi (La Regione, Tre Terre, Azione).

Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli

Al giorno d'oggi la presenza sui Social Media può essere centrale in ottica di strategia di marketing efficace e al passo con i tempi. In ottica anche dello sviluppo socioeconomico delle Centovalli e della creazione di prodotti attrattivi (es. funivie), è stato creato e aperto un account ufficiale del Comune delle Centovalli.

Stato di avanzamento

Al fine di ingolosire i (potenziali) visitatori, per generare una maggiore visibilità e attrattività delle Centovalli, per tenere aggiornata la popolazione locale e per creare una memoria storica della valle, ho aperto, e da allora gestisco, l'account Instagram a nome del Comune delle Centovalli. Sullo stesso vengono pubblicate attualmente notizie per la popolazione, aggiornamenti dei diversi progetti in corso, contenuti esclusivi e vengono ricondivisi alcuni scatti dei visitatori della regione. **Il progetto può dunque considerarsi terminato/attivato.**

Questo progetto rappresenta un tassello importante per la strategia di comunicazione del Masterplan Centovalli e risulterà sicuramente utile per progetti futuri a livello di marketing. Si può ipotizzare infatti che verrà lanciato (a tempo debito) un concorso fotografico (v. [Marketing della funivia Verdasio – Rasa](#), [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli](#), [Promozione delle Centovalli](#), [Festival delle Centovalli](#), [Concorso fotografico](#)) e Instagram rappresenterà sicuramente un tool importantissimo a questo proposito.

Doveroso citare che anche in questo caso è stato fatto riferimento all'account Instagram durante numerose interviste e articoli di giornale pubblicati durante il 2021.

Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch

Assieme al responsabile dell'antenna si è ideata la creazione di un'agenda condivisa online in cui la popolazione di Centovalli, Valle Onsernone e Terre di Pedemonte possa essere aggiornata sugli eventi del comprensorio e su cui si possano trovare anche le diverse strutture da poter affittare (capannoni, sale riunioni, ecc.) nel caso in cui si volesse organizzare un evento.

Stato di avanzamento

Questo progetto è stato proposto dalla coordinatrice e dal responsabile dell'Antenna ERS-COP a Pro Centovalli e Pedemonte e alla Pro Onsernone, le quali hanno deciso di patrocinare e finanziano (e finanzieranno) il progetto. **Il progetto può considerarsi terminato/attivato.**

Per quanto riguarda gli aspetti più burocratici del progetto, in collaborazione con l'Antenna ERS-COP ho redatto il dossier e mi sono poi occupata (da sola) della stesura delle richieste di adesione ai Comuni e del comunicato stampa.

Come nel caso del sito internet del Masterplan Centovalli (v. [Sito Internet Masterplan – www.masterplancementovalli.ch](http://www.masterplancementovalli.ch)) mi sono occupata personalmente dell'intero progetto: ideazione, progettazione, sviluppo e pubblicazione. Il sito è stato pubblicato nel 2022. Da quel momento mi sono poi occupata del suo aggiornamento continuo nel tempo.

Il sito stesso è stato creato e pubblicato dalla coordinatrice. Nonostante sia pianificato che in futuro siano le due Pro a occuparsi dell'aggiornamento dell'agenda, per il momento è sempre la coordinatrice ad occuparsene.

La nuova agenda del Locarnese "Locarnese.Events" (v. Locarnese.Events) è complementare a questo progetto. Dopo un contatto con l'informatico responsabile di questo nuovo sito internet, sono riuscita a far parlare le due piattaforme. Ciò permette di dover creare le schede degli eventi una sola volta, ma di vederle apparire su entrambi.

Da ultimo vale la pena citare che il comunicato stampa inoltrato ai media ha portato alla pubblicazione di alcuni articoli su quotidiani e ho redatto anche un ulteriore articolo a proposito che è stato pubblicato su Tre Terre.

Locarnese.Events

Neonata agenda eventi del Locarnese promossa dall'ERS-LVM che è aperta sia agli organizzatori di eventi che agli interessati.

Gli scopi di questa nuova iniziativa sono molteplici e possono essere così riassunti:

- unificare l'insieme delle segnalazioni di eventi promossi nella regione, evitando dispersione o lacune di informazioni;
- disporre di uno strumento informatico efficace e semplice da utilizzare per tutti;
- incentivare ulteriormente la segnalazione di eventi da parte degli operatori ed evitare la sovrapposizione di iniziative;
- coinvolgere i comuni nella supervisione delle informazioni pubblicate in relazione al proprio territorio ed offrire loro una banca-dati aggiornata sugli eventi promossi nel Locarnese;
- promuovere una strategia di comunicazione a beneficio dell'insieme degli eventi pubblicati e in particolare a beneficio degli eventi (medio o piccoli) non già coperti da specifiche azioni di marketing.

Dal punto di vista operativo i diversi promotori di eventi possono segnalare le proprie iniziative direttamente sul sito Locarnese.Events. Ogni comune o gruppo di comuni ha individuato un supervisore per verificare il materiale inserito e garantire la qualità dei contenuti.

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato ed il servizio è attivo. Lo stesso è stato promosso, realizzato e pubblicato da ERS-LVM nel 2022. Il Comune delle Centovalli mi ha nominato responsabile della gestione e della

pubblicazione degli eventi centovallini. Mi occupo tuttavia pure della revisione degli eventi delle Terre di Pedemonte e di Onsernone su questa nuova piattaforma. Ovviamente in quanto responsabile delle Centovalli ho partecipato ai diversi incontri relativi al progetto e mi sono occupata della promozione della piattaforma all'interno del territorio centovallino facendo conoscere questa nuova possibilità di promozione gratuita ai promotori di eventi della regione.

Come già anticipato in precedenza, mi sono occupata pure (in collaborazione con l'informatico responsabile) dell'interazione attiva con il sito www.agendaeventi.ch (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)).

Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino

Questo progetto mira alla rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino. Struttura centovallina che permettere di accogliere un grande numero di ospiti per riunioni, conferenze, feste pubbliche e private. Lo stesso è provvisto anche di una cucina e servizi annessi.

Stato di avanzamento

Il progetto è stato realizzato nel biennio 2021-2022. Ho seguito l'iniziativa in tutte le sue tappe da vicino, in collaborazione con il responsabile dell'Antenna ERS-COP: come, ad esempio, ricerca enti e fondazioni per la raccolta fondi, correzione di documenti, consulenza sulla creazione di un crowdfunding, stesura documentazione (e del preavviso) per ERS-LVM. Cosa che ha permesso al progetto di ottenere il sostegno da parte loro. Mi sono poi personalmente occupata anche del supporto al promotore nella stesura delle lettere di richiesta di contributi inviate alle diverse fondazioni, privati ed enti.

Tutte queste operazioni hanno permesso di raccogliere abbastanza contributi finanziari per coprire l'intero investimento previsto per questo progetto. Il progetto è stato sostenuto dall'ERS-LVM, Comune delle Centovalli, dalla Banca Raiffeisen Losone Pedemonte e Vallemaggia e dalla Pro Centovalli e Pedemonte per un totale di 51'000 CHF. Anche questo progetto ha portato ad alcuni articoli di giornale.

Ho supportato il progetto anche nella promozione dei propri eventi (v. [Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch](#), [Locarnese.Events](#)). Inoltre, il capannone è stato sede della serata pubblica organizzata dall'EAC riguardo al Masterplan (in collaborazione con il Comune delle Centovalli ed ERS-LVM) (v. [Serata pubblica Masterplan – EAC](#)).

Da ultimo, nel comparto in cui si trova il capannone si sta paventando l'idea di realizzare un pump track (v. [Pump Track](#)).

Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno

Partendo da un progetto passato di FART, l'EAC in collaborazione con Rossi Viaggi ha riattivato il servizio navetta tra Tenero e Porera in modo da creare un potenziale percorso circolare nel Locarnese. Obiettivo di questa operazione è infatti il convoglio di visitatori sui sentieri escursionisti della regione nelle Centovalli, che transitando ad esempio dalle Centovalli, grazie ai mezzi pubblici (es. Funivia Verdasio-Rasa e Centovallina), posso rientrare al loro punto di partenza. Questo progetto ovviamente mira anche a creare indotto nella regione e incentivare il trasporto pubblico.

Stato di avanzamento

Il servizio è stato attivato nel 2021. Mi sono occupata personalmente di tutte le fasi di questo progetto: sviluppo dell'idea, ricerca dei partner, dei contatti e delle contrattazioni con loro, come anche della

realizzazione e della distribuzione del volantino e della promozione del servizio, della distribuzione della brochure (Info-point del Locarnese, Comune delle Centovalli, strutture partecipanti) e della redazione di comunicati stampa. Sono stati pubblicati degli articoli su quotidiani a proposito e ho fatto riferimento al servizio in ulteriori occasioni con la stampa.

A termine della prima stagione (2021) curato i contatti con Rossi Viaggi, mi sono occupata della raccolta dei feedback e dei ragionamenti riguardo alle modifiche del servizio da apportare per la stagione successiva. Nella stagione 2022-2023 il servizio è stato ri-proposto con modifiche rispetto al 2021.

Nel corso delle stagioni chiaramente mi sono occupata della promozione del servizio: in collaborazione con OTLMV ho fatto inserire il progetto sulla Travelers Map (v. [Travelers Map](#)) e nella nuova versione della cartina escursionistica Centovalli-Onsernone (v. [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)), con Campofelice abbiamo studiato un metodo di promozione presso la loro struttura, ho lavorato alla collaborazione Railway che ha portato all'inserimento del progetto nella pagina internet (sul sito di FFS) relativa alle funivie (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

Panchine condivise

Attivazione del servizio di panchine condivise su territorio centovallino. Questo progetto nasce dalla collaborazione tra Ente Autonomo Centovalli e Comune delle Centovalli.

Stato d'avanzamento

Cogliendo delle richieste della popolazione, l'Ente Autonomo Centovalli in collaborazione il Comune delle Centovalli ha deciso di posare delle panchine condivise a Palagnedra. **Il progetto è stato realizzato nel 2021 ed è ancora attivo.** Più precisamente sono state posate due panchine: una alla diga di Palagnedra (in direzione Palagnedra paese) e una all'uscita del villaggio di Palagnedra stessa (direzione sud).

In questo caso mi sono occupata ad esempio dello studio di mercato, degli aspetti grafici dei cartelli, dell'ottenimento dei permessi di posa sui sedimi, i contatti con i media che hanno portato alla pubblicazione di articoli sulla stampa a proposito. Durante il 2022 ho poi fornito informazioni ad un altro comune ticinese riguardo al progetto.

Per promuovere il progetto ho fatto inserire il servizio nella versione online della [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)).

Questo progetto potrebbe legarsi bene con un'iniziativa legata alla mobilità centovallina per migliorare il collegamento dei villaggi con il centro (v. [Collegamento alta valle – centri urbani](#)).

Collegamento alta valle – centri urbani

Sviluppo e attivazione di un servizio complementare alla ferrovia che permetta una migliore mobilità intravalliva, intervalliva e pure un migliore collegamento delle valli con i centri urbani.

Stato d'avanzamento

Il collegamento tra i villaggi centovallini, le nostre stazioni e i centri urbani è stato soggetto spesso di ragionamenti in quanto punto centrale da sviluppare per migliorare la mobilità centovallina ma pure quella con i centri urbani e le altre valli. Per questo motivo è stato ad esempio realizzato il progetto di

[Panchine condivise](#) . Tuttavia, questo non basta. Esistono ancora delle lacune. Per questo motivo si è riflettuto su alcune possibilità di completare la mobilità creando dei servizi complementari. Il problema principale nella realizzazione però sta nel finanziamento di ciascuno dei servizi alternativi studiati. Tuttavia, grazie ai ragionamenti che hanno seguito il [progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe](#) e che si stanno sviluppando in vista di un possibile rinnovo ed allargamento del servizio Verzasca Mobile, nei prossimi mesi potrebbero avere luogo delle tappe importanti che potrebbero magari sbloccare la situazione.

Swing the World

Questo progetto, nato da un giovane centovallino e dalla sua compagna mira a posare delle altalene in legno in punti panoramici in modo da valorizzare il territorio. Hanno posato la loro prima altalena a Rasa nel 2020.

Stato di avanzamento

In seguito al successo ottenuto da questo progetto su suggerimento dell'Ente Autonomo Centovalli e capendo il potenziale a livello di marketing per la regione e per le funivie centovalline, il Comune delle Centovalli ha deciso di commissionare la posa di due ulteriori altalene.

Questo progetto può considerarsi terminato. Sono state infatti posate due altalene nelle Centovalli nel 2021. Mi sono occupata di effettuare i sopralluoghi e identificare le ubicazioni strategicamente interessanti per le due attrazioni. Aula e Costa s/ Intragna sono state scelte come ubicazioni per molteplici ragioni. Si è infatti voluto scegliere dei luoghi che permettono sia di mettere in risalto il territorio locale e i suoi panorami mozzafiato che di incentivare l'utilizzo sia delle funivie presenti nelle Centovalli che della Centovallina. Ma non solo, obiettivo dichiarato è ovviamente anche quello di incentivare il settore della ristorazione locale. Nelle vicinanze di ognuna delle altalene sono presenti, infatti, dei punti di ristoro. Nello specifico, in questo caso "Grottino Costa" (Costa s/ Intragna), "Alla Capanna" (Monte Comino) e Riposo Romantico (Monte Comino). Inoltre, sia il giro dell'Aula che Costa s/ Intragna sono degli itinerari inseriti nella nuova cartina escursionistica dedicata alle Centovalli e all'Onsernone che è stata sviluppata in collaborazione con OTLMV (v. [cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)). A ciò va poi aggiunto che il percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo che passi nelle vicinanze struttura (v. [Trekking Maggiore](#)), le tre attrazioni sono state aggiunte nella cartina escursionistica Centovalli-Onsernone (v. [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#)).

Visto l'ubicazione delle tre altalene, era stata abbozzata l'idea con FART di creare un biglietto combinato treno + tre funivie legato all'attrazione Swing the World. Lo sviluppo di questo prodotto turistico è tuttavia però attualmente sospeso in quanto dipendente dalla realizzazione dei nuovi impianti a fune ([Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

Da ultimo, negli anni il progetto ha permesso una grande promozione del territorio centovallino (v. [Promozione delle Centovalli](#)) dato che ha portato a numerosi articoli di giornale e contenuti multimediali di richiamo (inter-)nazionale e regionale.

Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing

Vista la l’esplosione dell’attrattività del turismo outdoor e del prodotto “bike” negli ultimi anni, in linea con la strategia dell’OTLMV, anche nelle Centovalli si stanno facendo dei ragionamenti concreti sullo sviluppo di questa offerta. In questo senso si sta ragionando sulla creazione di sentieri ufficiali per MTB, sull’adattamento delle funivie al trasporto di biciclette, sulla posa di stazioni di ricarica per E-Bike e sul possibile adattamento del bike sharing attuale alla geomorfologia centovallina. Vale a dire la sostituzione delle attuali city-bike con delle mountainbike.

Stato di avanzamento

Il progetto di posa di stazioni di ricarica E-Bike nelle Centovalli è un progetto congiunto con l’OTLMV. Sono stata nominata come intermediaria tra Comune e OTLMV per questo progetto. Nel corso del 2022 ha avuto luogo una riunione con OTLMV, ERS-LVM, Antenna ERS-COP e Masterplan Vallemaggia nel quale era stato presentato lo sviluppo e lo stato del progetto. Da quel momento, ho provveduto ad informare il Municipio a proposito degli sviluppi dell’iniziativa e dopo una prima revisione del materiale da parte mia/nostra, OTLMV ha inoltrato al Comune la documentazione ufficiale riguardo al progetto. Mi sono poi occupata dell’identificazione delle ubicazioni in cui posare le colonnine di ricarica. Idealmente si prevedeva di posarle a:

- Palagnedra: colonnina posata a dicembre 2023. Mi sono occupata di tutti gli aspetti pratici legati a questa tappa e ho redatto un comunicato stampa.
- Camedo: inizialmente si pensava di posarla nelle vicinanze dell’Osteria Grütli, ma purtroppo non è possibile. Idealmente verrà dunque posata alla stazione di Camedo (al termine del cantiere attuale)
- Rasa: c’è l’interessamento da parte di Campo Rasa di posarlo vicino alla loro struttura. Idealmente si dovrebbe posare durante la stagione 2024.
- Intragna: verrà posata probabilmente o nelle vicinanze della nuova stazione di Intragna o alla partenza della nuova funivia Intragna-Pila-Costa.

In relazione alla creazione di un sentiero ufficiale per MTB nelle Centovalli, sono stati fatti ragionamenti supplementari con il responsabile del centro di competenza di MTB di Ticino Sentieri e con OTLMV. È stato anche effettuato un sopralluogo che ha evidenziato le potenzialità e i limiti del territorio centovallino a questo proposito. Idealmente si dovrebbero adibire le cabine della funivia di Verdasio-Rasa al trasporto di MTB. La realizzazione di questo progetto è legata a questioni geomorfologiche e pure alle tempistiche della funivia di Verdasio – Rasa (v [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)). Tuttavia, si sta sviluppando il progetto di anello di pista ciclabile delle Melezza (v. [Anello pista ciclabile Melezza – EAC](#)).

Idealmente le biciclette da città del bike-sharing dovrebbero essere sostituite con delle mountain bike (come già in Valle di Blenio) in modo da avere un servizio più consono al territorio. Anche questo progetto è legato strettamente alle tempistiche della nuova stazione di Intragna (v. [Scheda S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna](#), [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

Da ultimo, vale la pena citare il fatto che riguardo al progetto sono già stati pubblicati degli articoli nella stampa e che ho inoltre partecipato alla presentazione dei risultati del “Masterplan mobilità ciclabile Regione-Energia Verbano” è stato fatto allestire dai Comuni che compongono la REV, ossia Ascona, Locarno, Minusio e Muralto. Questo documento vuole fornire proposte concrete per un ulteriore miglioramento e promozione della mobilità in bicicletta, in particolare per la mobilità di tutti i giorni, a complemento di quanto si sta già facendo a livello di PaLoc e di singoli Comuni.

Pump Track

Questo progetto ha come obiettivo la realizzazione di un pump track nelle Centovalli.

Stato di avanzamento

Questo progetto è nato da un’idea di alcuni abitanti centovallini. Come ubicazione è stata scelta Golino. Luogo in cui è già presente una struttura come il neo ristrutturato il capannone polivalente (v. [Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino](#)), il campo da calcio con buvette, un campo da basket/pista da hockey, un parco giochi, un buon numero di parcheggi ed è luogo coinvolto nel progetto “Area di svago del Locarnese”. L’idea sarebbe quella di realizzare un pump track in quel comparto e di rivedere la disposizione di alcuni elementi appena citati e di creare dei nuovi servizi igienici in modo da arrivare ad un riarrangiamento ottimale del comparto che dia modo alle famiglie ed agli utenti di avere varie possibilità per diverse esigenze, di potersi divertire in uno spazio completo e sicuro. Da segnalare che nelle vicinanze del pump track passerebbe pure la pista ciclabile prevista dall’[anello pista ciclabile Melezza – EAC](#) .

Per questa iniziativa ho realizzato una ricerca e analisi del settore a livello svizzero e internazionale per identificare le opzioni esistenti, le strutture presenti e le aziende attive nel settore, ho redatto documenti, partecipato a sopralluoghi e riunioni. Mi sono pure occupata dell’identificazione della ditta leader del settore, con la quale, dopo approvazione da parte dell’esecutivo, si è provveduto a realizzare un primo rendering di pump track. Sono pure la responsabile dei contatti con la ditta in questione.

Le prime proposte di rendering sono state presentate agli attori coinvolti nel progetto. Ci sono ora da intraprendere una serie di tappe per chiarire tutte le opere da inserire nel progetto in modo da poter ottimizzare le risorse e realizzare una ricerca fondi ad hoc.

Da ultimo, vale la pena citare il fatto che riguardo al progetto sono già stati pubblicati degli articoli nella stampa.

Anello pista ciclabile Melezza – EAC

Sempre nell’ottica di sviluppo del prodotto Bike nelle Centovalli e al fine di valorizzare il territorio centovallino, non dimenticandosi la sua potenzialità sostenibile, l’EAC preso posizione riguardo alla realizzazione di un anello di pista ciclabile della Melezza. Il percorso prevederebbe un anello che parte da Losone, passa per Golino (nelle vicinanze del comparto che ospiterebbe il [Pump Track](#)) e in seguito per le Terre di Pedemonte, per poi terminare nuovamente a Losone. Chiaramente potrebbe essere percorso anche nel senso inverso.

Stato di avanzamento

Le opere da eseguire per realizzare questo progetto non dovrebbero essere ingenti. Da un primo sondaggio effettuato tra i diversi comuni coinvolti, ci sarebbe un interesse da parte di tutti gli esecutivi a realizzare dei lavori nelle tratte presenti sul proprio territorio. Nel Comune di Terre di Pedemonte è

ad esempio già stato pubblicato il progetto definitivo “Sentiero Ponte dei Cavalli, Sistemazione Pista Ciclabile” che rappresenta uno dei punti critici attuali del percorso.

L’EAC ha inviato un comunicato stampa ai media relativo al progetto per mettere in evidenza alcune criticità della situazione attuale del percorso.

Corso bici per le scuole del comprensorio

Progetto è partita da una mia idea. L’intenzione sarebbe quella di organizzare un evento di “scuola bici” gratuito per i bambini delle scuole del comprensorio di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.

Stato d’avanzamento

Ho presentato l’idea al direttore delle scuole del comprensorio. Lo stesso è disposto a mettere a disposizione lo spazio per la realizzazione degli eventi. Per questioni geomorfologiche, logistiche e di spazio, si presume che l’evento potrebbe svolgersi unitamente per i tre Comuni (invece che uno per Comune), nelle Terre di Pedemonte.

Il Gruppo Genitori delle Terre di Pedemonte è molto sensibile alla tematica “sicurezza sulle strade” e loro stessi hanno valutato di organizzare un evento a tema. Ho organizzato degli incontri per discutere congiuntamente della tematica, ma per il 2022 si è optato per un progetto più piccolo. Qualora il gruppo genitori dovesse avere maggiore forza lavoro e risorse economiche, il progetto verrà ripreso e potranno contare nuovamente sul supporto necessario per realizzare l’iniziativa. Il progetto si trova dunque attualmente in standby.

Per il 2022 è stato realizzato un progetto più piccolo e con una minore necessità di risorse e organizzazione. Il progetto di cui sopra verrà ripreso qualora il gruppo genitori dimostri la volontà di portare avanti l’idea.

Brochure cicloturismo – OTLMV

Questo progetto dell’OTLVM mirava alla realizzazione di una nuova cartina con una ventina di proposte di itinerari in bici nel Locarnese.

Stato d’avanzamento

Il progetto è stato realizzato nel 2022 e può considerarsi terminato. Mi è stato chiesto di aiutare l’OTLVM nella redazione della nuova brochure di cicloturismo per il Locarnese. Gli è stato fornito materiale fotografico a tema cicloturismo/ciclismo.

Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone

Il promotore di questo progetto è l’EAC. Il quale, partendo dalla necessità di informazione immediata per ragioni di sicurezza stradale ha deciso di posare una nuova cartellonistica. La stessa avrà molteplici obiettivi: la garanzia di informazioni in tempo reale per garantire la sicurezza stradale (es. frane, chiusura di strade, ecc.), la pubblicazione di informazioni di interesse residenziale e turistico (es. chiusura funivie, ecc.) come anche per la pubblicazione di pubblicità di imprese, associazioni e fondazioni locali che vogliono dare maggiore visibilità alle proprie attività e ai propri eventi.

Questo progetto prende in considerazione il comprensorio di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte. I tre ePanel sono stati posati alle tre entrate del comprensorio: Golino, Camedo e Tegna.

Stato di avanzamento

Questo progetto può essere considerato un altro dei principali progetti seguiti nel biennio 2022-2023. I pannelli sono stati posati a novembre 2023. **Il progetto può considerarsi terminato ed il servizio è attivo.** Mi sono occupata di tutte le fasi dell'iniziativa: analisi di mercato, ricerca aziende, gestione contatti con partner ed enti pubblici, individuazione delle ubicazioni possibili per questi tre pannelli informativi, sopralluoghi (con i Comuni interessati, SES che con altri attori coinvolti), stesura di documenti (business plan, accordi, lettere di accompagnamento, licenze edilizie, contratti, condizioni generali, ecc.), piano d'investimento e di finanziamento, ricerca fondi, ecc. e di cura e mantenimento delle relazioni necessarie per l'ottenimento dei permessi. Grazie alla ricerca fondi e alla vendita di spazi pubblicitari (che ho avviato e gestito) è stato possibile coprire interamente l'investimento di 90'000 CHF ca.

Sono la responsabile della gestione e pubblicazione delle pubblicità sui pannelli. Mi occupo dunque dei contatti con i clienti e dell'aggiornamento dei contenuti sui pannelli tramite la piattaforma. Inoltre, mi sono pure occupata dei contatti con i media a proposito e sono stati pubblicati diversi articoli nei media ticinesi (LaRegione, Tre Terre).

Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone – Terre di Pedemonte

Collaborazione tra OTLMV, Comune delle Centovalli e coordinatrice per la realizzazione della nuova cartina escursionistica per il comprensorio di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.

Stato di avanzamento

Il progetto è stato realizzato nel 2021. OTLMV, Comune delle Centovalli e la coordinatrice hanno collaborato assieme selezionando i diversi percorsi da inserire nella cartina escursionistica. La cartina è stata ultimata e stampata. È disponibile in tutti gli infopoint del Locarnese. Nel 2022 mi sono occupata anche delle modifiche in previsione della ristampa. Mi sono occupata della verifica delle informazioni e ho fatto richiesta di aggiungere le panchine condivise (v. [Panchine condivise](#)), la navetta di Porera (v. [Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno](#)) e Swing the World (v. [Swing the World](#)) in modo da presentare in modo ancora più completo il territorio centovallino, le sue bellezze e le sue peculiarità.

Trekking Maggiore

Questo progetto mira alla creazione di una cartina (e rispettivo supporto online) per promuovere il territorio delle valli che collegano Bosco Gurin e Brissago. È stata realizzata una versione cartacea del Trekking Maggiore, come pure una versione online del tutto sulla piattaforma Outdooractive.

Stato d'avanzamento

Questo progetto può essere considerato uno dei principali ai quali ho lavorato nel quadriennio. Nella primavera 2020 l'Associazione Paesaggio Bosco Gurin e il Patriziato di Campo Vallemaggia hanno unito le forze con lo scopo di promuovere il territorio che rappresentano e l'economia della regione. Questo attraverso la realizzazione di una nuova cartina del sentiero che collega Bosco Gurin a Cimalmotto e l'inserimento in essa di vari punti d'interesse: capanne; hotel; ristoranti; artigianato e prodotti locali lungo la tratta. I promotori iniziali hanno poi prolungato il sentiero sino al rifugio Ribia in Valle di

Vergeletto coinvolgendo così anche il Patriziato Generale d'Onsernone e il responsabile dell'antenna. Si è poi deciso di estendere questo progetto a Centovalli e Brissago. La decisione è stata presa in quanto permette di valorizzare ulteriormente il magnifico territorio del Locarnese e permettere di vivere delle magnifiche esperienze a cavallo tra montagna e laghi. I percorsi (principale e secondario) che sono stati individuati hanno la peculiarità di essere sentieri ufficiali (la manutenzione è dunque garantita dall'OTLMV) e sono stati pensati in modo da permettere di visitare e scoprire le bellezze dell'intero territorio. Strategicamente sono stati scelti anche in modo da garantire un introito alla regione.

La governance del progetto è composta da numerosi attori territoriali:

- Antenna Ente regionale per lo sviluppo: Centovalli-Onsernone-Pedemonte
- Associazione Paesaggio Bosco Gurin
- Ente Autonomo Centovalli (con me come rappresentante)
- Patriziato di Borgnone
- Patriziato di Brissago
- Patriziato di Campo Vallemaggia
- Patriziato Generale d'Onsernone

I partner del progetto invece sono stati:

- Autopostale
- Comune di Bosco Gurin
- Comune di Brissago
- Comune di Campo Vallemaggia
- Comune delle Centovalli
- Comune di Onsernone
- FART
- Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLVM)
- Patriziato d'Intragna, Golino e Verdasio
- Patriziato di Palagnedra e Rasa
- Pro Centovalli e Pedemonte
- Pro Onsernone
- Altri attori locali

Il gruppo di lavoro si è trovato numerose volte durante gli anni per definire tutti gli aspetti legati al progetto: obiettivo, percorso, informazioni da inserire, partner, piano di finanziamento, piano di investimento, grafica, revisione supporto cartaceo, suddivisione dei compiti, correzione di documenti ufficiali, nome del percorso, ecc. Lo stesso è stato proposto da me ed è Trekking Maggiore. Mi sono occupata pure della raccolta, redazione e correzione dei contenuti (sia testi che contenuti multimediali) delle Centovalli pubblicati sulla piattaforma online Outdooractive che costituisce la parte "informatica" del progetto. Come anche della distribuzione delle cartine sul territorio e della raccolta dei primi contributi da parte delle strutture locali. In collaborazione con il responsabile dell'Antenna ERS-COP mi sono occupata della redazione della lettera di richiesta ufficiale di adesione al progetto inviata a tutti i partner aderenti. Sempre con lui ci siamo occupati della parte grafica, della correzione della cartina, ecc.

Il progetto è terminato nel maggio 2023 con la presentazione del Trekking Maggiore durante una conferenza stampa. Durante la stessa è stato realizzato un servizio da parte di RSI che è stato trasmesso la sera a “Il Quotidiano”. Con il responsabile dell’antenna la sera stessa siamo intervenuti live a “Ticino News” (Tele Ticino) per presentare il progetto. Ovviamente a seguito della conferenza stampa sono stati scritti pure degli articoli sulla stampa ticinese. In modo da informare in modo ancora più capillare la popolazione locale della realizzazione di questo progetto, ho redatto pure un articolo che è comparso sulla rivista regionale Tre Terre.

A proposito dell’iniziativa è importante spiegare anche che per il 2024 è prevista la fase successiva del progetto: la posa di nuova cartellonistica sui sentieri. Questo permetterà, oltre ad un’informazione capillare sul territorio riguardo al percorso da seguire, ma permetterà anche di promuovere sia il progetto che il territorio. Questa tappa è svolta in collaborazione con l’Antenna ERS-COP, Ticino Sentieri e OTLMV e dovrebbe ottenere un finanziamento FPR. Inoltre, ho fatto inserire il progetto nella pagina internet di Railway relativa alle funivie e ne è stata anche creata una pagina ad hoc ([v. Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)). Entrambi le cose, sono state pensate e sviluppate ragionando sulle strategie di [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli](#), [Promozione delle Centovalli](#), [Marketing della funivia Verdasio - Rasa](#).

Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto

Obiettivo di questo progetto è il ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto. Questo progetto è promosso dal Comune delle Centovalli e prevede due opere imprescindibili una dall’altra: la ricostruzione del sentiero e il risanamento di un ponte pedonale che collegano Palagnedra a Moneto.

Stato di avanzamento

Questo progetto è un altro dei principali ai quali ho lavorato in questi anni. Mi sono occupata di tutti gli aspetti legati all’iniziativa: come, ad esempio, redazione del dossier intero adattandole alle diverse fondazioni a cui sono state inoltrate, del piano di investimento e di finanziamento, come pure la redazione di altri documenti importanti, la ricerca di fondazione ed enti per la raccolta fondi, la cura delle relazioni con i partner, dei sopralluoghi, dei contatti con i media a proposito. La ricerca fondi ha permesso di raccogliere un totale 485'000 CHF. Il progetto ha infatti vinto due premi a livello svizzero (Premio Posta 2022 e “Fondo Mobiliare ponti e passerelle”) e ha ottenuto fondi dal Canton Ticino, Fondazione Gerling, USTRA-IVS, Fondo Svizzero Paesaggio, Fondazione Dr. Hans Dietler/Kottmann e Albert Spillman Stiftung.

Oltre a questo, mi sono occupata anche degli aspetti di comunicazione e promozione del progetto. Ho infatti redatto in collaborazione con Svizzera Sentieri il comunicato stampa che annunciava la vincita del Premio Posta, cosa che ha portato alla pubblicazione della notizia su un folto numero di media ticinesi e svizzeri. Sempre con loro abbiamo redatto un articolo che è stato pubblicato sulla loro rivista ufficiale “Wandern.ch/Randonner.ch”. Riguardo al progetto ho anche concesso interviste radiofoniche ed ho partecipato anche, su delega del Comune delle Centovalli, ad un’assemblea generale di uno dei potenziali sostenitori del progetto. Inoltre, OTLVM dovrebbe partecipare al progetto con della manodopera. Sarebbe intenzione dell’esecutivo realizzare le opere previste nel corso del 2024. Da ultimo, come già discusso con la direzione, si vorrebbe avviare una procedura per chiedere un sostegno anche all’ERS-LVM.

Sentiero energetico Centovalli

Il progetto mira(va) alla concretizzazione del sentiero energetico Centovalli.

Stato di avanzamento

Il progetto l'ho realizzato nel 2020 in collaborazione con l'OTLMV. Ed è ancora attivo. Mi sono occupata della creazione del materiale multimediativo, come anche della redazione di un comunicato stampa e ad alcuni articoli di giornale che sono apparsi su diverse testate giornalistiche regionali (Tre Terre, La Regione", "Terra Ticinese"). Il progetto ha portato anche alla creazione di una scheda dedicata al sentiero sulla piattaforma Outdooractive, come anche alla pubblicazione della proposta escursionistica sul sito dell'OTLMV.

Nel corso del 2023 ho inoltre fatto inserire il sentiero nella pagina internet di Railway relativa alle funivie ([v. Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)). Infatti, vista la sua ubicazione (tra Rasa e Palagnedra) è un progetto che si sposa molto bene con molti altri progetti che si stanno sviluppando e realizzando nelle Centovalli.

Sentiero di collegamento Costa – Corte Nuovo

La Pro Costa ha inoltrato una richiesta di sostegno supplementare per la manutenzione del sentiero che collega Costa a Corte Nuovo.

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. Nel 2020 e nel 2021 la Pro Costa ha richiesto un supporto supplementare per la manutenzione del sentiero che collega Costa a Corte Nuovo. Ho funto da intermediaria per questa iniziativa. Il Municipio ha risolto di versare un contributo supplementare richiesto.

Mehrwerte – Escursioni guidate

Organizzatore di passeggiate guidate nel comprensorio delle Centovalli. Ha richiesto il supporto della coordinatrice per due suoi progetti.

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. Nel quadriennio ho garantito supporto a più riprese al promotore. Ad esempio, nella stesura e nella distribuzione di un dépliant per pubblicizzare le proprie attività, nella realizzazione di un progetto di ristrutturazione di vecchie rovine a Matro. Gli sono stati inoltre forniti contatti utili per realizzare le sue iniziative.

SSST - Sentiero tematico: digital detox – Centovalli/Onsernone

Uno studente della SSST ha preso contatto per un supporto nell'ambito del suo lavoro di diploma. L'idea era quella di sviluppare un sentiero con il tema digital detox nel comprensorio.

Stato di avanzamento

Nel 2022 allo studente è stato garantito supporto e gli sono state fornite le informazioni necessarie. Alla fine, lo stesso ha optato per un sentiero in una regione diversa dalle Centovalli. Il progetto è dunque terminato.

Società Escursionistica Isorno Melezza (SEIM)

La Società Escursionistica Onsernone è stata ampliata e fa riferimento ora a Isorno e Melezza.

Stato di avanzamento

Nel corso del 2022 ho supportato la Società Escursionistica Onsernone nella transizione che l'ha portata a diventare Società Escursionistica Isorno Melezza (SEIM). Ho partecipato all'assemblea di costituzione. Attualmente li aiuto nella promozione delle escursioni che organizzano tramite la pubblicazione degli eventi sulle piattaforme locali (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#), [Locarnese.Events](#)).

Travellers Map – OTLMV

Aggiornamento della Travellers Map di OTLMV in collaborazione con loro.

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. OTLMV ha aggiornato la propria Travelers Map nel 2021. Mi sono occupata della verifica e dell'aggiornamento delle informazioni riguardanti le Centovalli. Sono state ad esempio aggiunte le informazioni riguardo alla navetta di navetta di Porera (v. [Shuttle Tenero-Porera](#)), al Taxi Alpino, le altalene Swing the World (v. [Swing the World](#)), la presenza di un bancomat. Nel 2022 sono poi stati aggiornati nuovamente i contenuti sia nella sua versione cartacea che online della mappa.

Brochure eventi – OTLMV

Redazione della brochure eventi dell'OTLMV in collaborazione con loro.

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. A partire dal 2022 ho provveduto annualmente a fornire all'OTLMV una lista di eventi che hanno luogo durante l'anno in corso nella regione.

Promozione Riserva Forestale – OTLMV

L'OTLMV ha lavorato alla creazione di contenuti multimediali relativi alle riserve forestali del Locarnese.

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. Ho fornito supporto all'OTLMV fornendo loro materiale e contatti per sviluppare materiale redazionale riguardo la riserva forestale delle Centovalli. L'anno prossimo pubblicheranno un video su alcune riserve della regione nel loro sito creeranno uno spazio apposito in cui verranno presentate e linkate tutte le riserve forestali della nostra regione.

Zipline & simili

Il turismo d'avventura è una tendenza che sta crescendo e che garantisce una sempre maggiore visibilità e introiti per le regioni che investono in attività che se ne dotano. Per le Centovalli i comparti vicini alle future nuove funivie potrebbero essere strategicamente interessanti in questo senso permetterebbe infatti di mantenere alta l'attrattività e la frequenza degli impianti a fune, creerebbe dei posti di lavoro nella valle, manterrebbe viva la regione e permetterebbe dunque di renderla attrattiva anche socialmente. Per questa ragione è nata l'idea di realizzare una zipline nelle Centovalli. (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali](#))

[Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#); [Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli](#), ["Bobosco centovallino"](#), [Grottino Costa](#), [Rasa](#), [Campo Rasa e Grotto Rasa](#), [Sviluppo del prodotto "Bike" nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#), [Sentiero energetico Centovalli](#)).

Stato d'avanzamento

Dopo un primo progetto privato, al quale ho dato supporto, è nata un'iniziativa da parte di alcuni consiglieri comunali del Comune delle Centovalli. Gli è stato garantito supporto nella redazione la mozione consegnata in consiglio comunale a settembre 2021. Ho inoltre realizzato uno studio di mercato svizzero (e internazionale) di attrazioni del genere. Al suo interno sono raccolte alcune informazioni riguardo agli investimenti necessari (costi di costruzione, ecc.), alle specifiche tecniche, alle imprese di costruzione e di gestione esistenti.

A dicembre 2021 è inoltre stato votato in Consiglio Comunale un credito di 15'000 CHF per la realizzazione di uno studio di fattibilità dell'opera. A seguito di ciò mi sono occupata della ricerca riguardo alle aziende da poter coinvolgere per uno studio di fattibilità e ho contattato la maggior parte di Zipline svizzere per raccogliere un ancora maggiore numero di informazioni possibili riguardo ai costi di costruzione, ditte, profitti ecc. . Mi sono poi occupata anche della presa di contatto con un'azienda che si potrebbe occupare di questo aspetto. Tuttavia, date anche le tempistiche delle funivie, lo studio non è ancora effettuato. Oltre a questo, e in modo da poter aver maggiori informazioni a proposito, nell'ambito della collaborazione che ho attivato con la SUPSI (v. [SUPSI – Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale](#)), sono riuscita a far realizzare due business plan da parte degli studenti del terzo anno. Tuttavia, viste le incertezze legate alle tempistiche del progetto di nuove funivie (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)), **il progetto può considerarsi attualmente in stand-by.**

Importante citare anche il fatto, che mi è stato chiesto da parte dell'esecutivo di valutare delle alternative all'attività di zipline (v. [Bungee Jumping](#)). Per quanto riguarda il business plan invece, si presume che verrà redatto dalla coordinatrice.

Da ultimo, riguardo a questo progetto sono già stati scritti diversi articoli nei media.

Bungee Jumping

In passato il bungee jumping era un'attività proposta nelle Centovalli.

Stato d'avanzamento

Trekking Team Ticino aveva espresso l'interesse a riattivare l'attività di bungee jumping dal ponte del treno di Intragna. Tuttavia, dopo un sopralluogo per questioni di sicurezza, FART ha deciso di non dare più il permesso per svolgere l'attività.

Salti in bungee jumping dalle funivie, bungee jumping/altalena tra i due ponti di Intragna potrebbero magari essere delle alternative a una zipline. Queste possibilità potrebbero essere analizzate nello studio di fattibilità per la zipline sopracitata (v. [Zipline & simili](#)). Mi sono occupata di effettuare comunque un primo studio di mercato per capire i prodotti che esistono attualmente sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, viste le incertezze legate alle tempistiche del progetto di nuove funivie (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)), **il progetto può considerarsi attualmente in stand-by.**

Caccia al tesoro – OTLMV

Questo progetto porterà alla creazione di una caccia al tesoro per famiglie su territorio centovallino. Negli ultimi anni OTLMV ha sviluppato diverse cacce al tesoro per famiglie nel Locarnese. Attualmente OTLMV sta rivedendo tutta la loro strategia attorno alla mascotte Pardy e al concetto dietro a queste cacce al tesoro.

Stato di avanzamento

Il progetto è nato da un'iniziativa privata nel 2021, ma grazie anche al mio intervento si è riuscita a renderlo un progetto patrocinato dall'OTLMV.

Il gruppo di privati è stato coinvolto nello sviluppo del progetto di OTLMV e l'iniziativa può contare sia sul mio supporto che quello del curatore del museo per aspetti puntuali, come per esempio: sviluppo del percorso, revisione documenti, fornitura di contatti ed informazioni varie, pianificazione della promozione, ecc. È comunque OTLMV a occuparsi in prima persona della realizzazione del tutto. La caccia al tesoro dovrebbe essere inaugurata con l'inizio della stagione 2024.

Importante citare anche il fatto che nel corso del 2022 Svizzera Turismo e Ascona-Locarno hanno svolto uno shooting ad inizio novembre a novembre con una famiglia (da me selezionata). Il materiale multimediale creato verrà utilizzato per la campagna family 2024 di Svizzera Turismo.

Foxtrail o simili – Sato Code

Questo progetto è condiviso da diversi enti locali. Si tratta di FART, OTLMV ed Ente Autonomo Centovalli. Si tratta di riuscire a portare sul territorio centovallino un'attività innovativa come un'escape room/ caccia al tesoro all'aperto.

Stato di avanzamento

Già negli scorsi anni FART e OTLMV avevano fatto dei ragionamenti in relazione alla possibilità di portare un Foxtrail nelle Centovalli. Visto che l'azienda promotrice (Foxtrail) ritiene che fino a quando non sarà presente la cadenza semi-oraria, il progetto sarebbe per loro di difficile realizzazione, è stato deciso di valutare altre opzioni simili. Nel 2021 mi sono dunque occupata di un'analisi del mercato e della ricerca di prodotti simili replicabili nelle Centovalli. Ho poi preso contatto con Sato Code e sono riuscita ad organizzare per FART, OTLMV, Comune delle Centovalli ed Ente Autonomo Centovalli la partecipazione ad un percorso Sato Code a Bellinzona. A seguito di ciò ci sono stati ulteriori contatti e Sato Code si è detto interessato a sviluppare un percorso nelle Centovalli. La realizzazione di questo progetto oltre a rendere attrattiva (socialmente e turisticamente) la regione, permetterebbe anche di creare un introito per chi la gestirà.

Riguardo a questo progetto FART si è dimostrato disposto (ed interessato) ad essere integrato ad esempio come prima tappa del percorso. Ciò permetterebbe di incentivare il trasporto pubblico e limitare il traffico automobilistico. OTLMV sarebbe invece coinvolto per la promozione.

Importante sicuramente citare anche come questo progetto sia particolarmente affine al progetto di caccia al tesoro per famiglie che si sta per concretizzare ad Intragna (v. [Caccia al tesoro – OTLMV](#)). I due sono infatti complementari in quanto fanno riferimento a due target diversi di pubblico.

Il progetto si trova in stand-by in quanto sono stati sviluppati sul territorio altri progetti che richiedevano il supporto prioritario.

Gamification

Il progetto è già stato realizzato in Valle di Blenio. Si tratterebbe di creare un'applicazione Android e iOS che utilizza la Gamification per scoprire in modo innovativo il territorio. L'applicazione ha come funzionalità principale quella di guidare la famiglia nelle Cacce al Tesoro attraverso un navigatore, in modo che non rischiano di perdersi o uscire fuori dal percorso. Il tutto inizia con una piccola storia interattiva che spiega il motivo per il quale c'è bisogno di andare alla ricerca del tesoro. Dopo questa breve introduzione, si passa alla schermata del navigatore.

Stato di avanzamento

Mi è stato chiesto da parte del Municipio di informarmi riguardo al progetto di Gamification sviluppato in Valle di Blenio. Essendo in fase di ultimazione la caccia al tesoro di OTLMV, un prodotto simile potrebbe risultare un doppione ed è quindi stato consigliato di non approfondire ulteriormente (in questo momento) l'argomento.

Bobosco centovallino

Questo progetto privato prevede la creazione di un percorso simile a "Bobosco" nelle Centovalli.

Stato di avanzamento

Il promotore mi ha presentato la sua idea di sviluppo del progetto, di ubicazione ed un piano di investimento. L'ho supportato nella redazione e correzione di un dossier da presentare, come pure nella redazione di un piano di finanziamento e nella ricerca fondi. Il progetto potrebbe ottenere un sostegno FPR da parte dell'ERS-LVM.

Le tempistiche del progetto sono tuttavia legate fortemente al progetto di funivia di Intragna-Pila-Costa e al suo cantiere (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)). **Il progetto si trova dunque attualmente in stand-by.**

SOB - Alturos

In previsione delle nuove funivie di Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa il Comune delle Centovalli, l'Ente Autonomo Centovalli e la coordinatrice si erano chinati sulle questioni legate al ticketing e alla digitalizzazione dell'offerta. OTLMV a questo proposito ha proposto di aderire alla neonata piattaforma di vendita online di SOB, gestita da Peaksolution (v. [SOB – Alturos](#)). Questo progetto sarebbe stato sostenuto finanziariamente dal Cantone.

Stato di avanzamento

La piattaforma in questione prometteva di poter offrire la possibilità di digitalizzarsi (punto centrale per restare al passo con i tempi) e si presentava come una potenziale ottima vetrina per le attività proposte e per la vendita dei biglietti per le diverse esperienze centovalline. Hanno avuto luogo numerosi incontri e ragionamenti tra i diversi attori coinvolti in questo progetto (OTLMV, Ente Autonomo Centovalli, Comune delle Centovalli, ERS-LVM, USE, coordinatrice). Tuttavia, visto che, tra le altre cose, non veniva garantita la lettura con Bill, servizio già utilizzato a Comino e che faciliterebbe la collaborazione tra le tre funivie centovalline (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#); [Scheda S4 –](#)

[Ripristino dell'efficienza della funivia di Comino e gestione](#)) si è deciso di attendere a aderire al progetto. Il progetto è terminato.

Rasa: visione funivie

Il Comune delle Centovalli è cosciente che con l'inaugurazione delle nuove funivie, bisognerà proporre un prodotto completo a Rasa e dintorni. Per questa ragione, questo progetto ha come obiettivo la realizzazione di una serie di opere di valorizzazione e mantenimento del territorio e del panorama che permetteranno di soddisfare i visitatori.

Attualmente le opere che si sono individuate e che potrebbero essere realizzate in quest'ottica sono le seguenti:

- Manutenzione della fonte d'acqua Ciaparia
- Manutenzione del sentiero che collega Rasa a Terravecchia
- Gestione agricola di Rasa ([v. Gestione zona agricola Bordei, Terravecchia, Palagnedra, Moneto \(Rasa, Corte di Sotto\)](#))
- Recinzione per i cinghiali
- Sistemazione dell'accesso all'altalena Swing The World (v. [Swing the World](#))
- Creazione di una zona per pic-nic panoramica (Ca da l'Om)
- Finestra panoramica

Stato di avanzamento

Questo progetto, e la sua realizzazione, è fortemente legato al progetto della funivia di Verdasio – Rasa (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)). **Il progetto si trova dunque in stand-by.** Di conseguenza la lista delle opere inserite in questo progetto è flessibile. Alcune di queste sono comunque già state realizzate nel 2021 (es: recinzione cinghiali, sistemazione accesso Swing The World). Per altre si sono fatti dei ragionamenti supplementari nel 2022-2023.

In modo da poter anticipare un po' i tempi, ed essere ancora più pronti a tempo debito, è stata comunque avviata una ricerca di fondazioni a sottoporre le richieste di sostegno nel momento in cui i diversi sotto-progetti previsti vengono intrapresi.

Campo Rasa e Grotto Rasa

Campo Rasa è un importante centro di formazione e vacanze per le Centovalli. Anche in previsione delle nuove funivie, i proprietari intendono sviluppare la propria attività.

Stato di avanzamento

I promotori del progetto mi hanno richiesto supporto in modo da potersi anche assicurare che quanto portato avanti da loro sia in linea con il Masterplan. I proprietari di Campo Rasa hanno acquistato il grotto adiacente alle loro strutture. A partire dalla stagione 2022 sono loro i gestori.

I proprietari di Campo Rasa e del Grotto Rasa hanno alcuni lavori in corso a Rasa per le loro strutture. Vengo sempre informata regolarmente riguardo alle loro intenzioni di sviluppo di progetti sul territorio e fornisco il supporto loro necessario per le diverse iniziative. Nel 2022 hanno ampliato ad esempio l'offerta complementare alla propria struttura. Hanno in cantiere anche la realizzazione di un nuovo

concept condiviso tra Campo Rasa e del Grotto Rasa. A tale proposito sono stati fatti alcuni incontri. A causa delle incertezze legate alle funivie, il promotore ha rallentato con lo sviluppo e la realizzazione di nuovi progetti. Tuttavia, ha attivato una collaborazione con agricoltori del posto per l'acquisto di carne e verdura.

A partire dal 2021 li ho coinvolti nelle attività di promozione di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)): partecipazione a concorsi con messa in palio di soggiorni e pasti, soggiorno di influencers e bloggers, ecc. I proprietari inoltre potrebbero essere interessati a pubblicare alcune loro pubblicità sui pannelli retroilluminati nel 2024 (v. [Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone](#)). Oltre a questo, i proprietari sono anche molto interessati alla possibilità di posare una colonnina di ricarica E-Bike presso la loro struttura (idealmente per l'inizio stagione 2024) (v. [Sviluppo del prodotto "Bike" nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing](#)).

Da ultimo, dato l'obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, il percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare pure questa struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Grottino Costa

Questo progetto del Comune delle Centovalli mira al rinnovo e al riposizionamento del Grottino Costa.

Stato di avanzamento

Il progetto è portato avanti dal Comune. Nel 2021 il Comune delle Centovalli ha commissionato ad un esperto del settore un'analisi degli scenari possibili al fine di rinnovare e stabilire il (possibile) riposizionamento del grottino di Costa. Ho supportato sia l'esperto nella correzione dei documenti da sottoporre al Municipio che ho partecipato attivamente alle riunioni e i ragionamenti a proposito. Dato le tempistiche del progetto delle nuove funivie (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

Nell'ambito di una collaborazione con la SUPSI (v. [SUPSI - Bachelor Leisure Management & Economia aziendale](#)) si era proposto di svolgere un lavoro riguardo alla struttura. Tuttavia, alla fine è stato deciso di realizzarlo su un'altra realtà centovallina.

Da ultimo, dato l'obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, il percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare pure questa struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Osteria Grütli

A partire dalla stagione 2021, l'Osteria Grütli ha dei nuovi gestori.

Stato d'avanzamento

Negli anni ho garantito supporto a più riprese ai nuovi gestori: sviluppo di idee, fornitura di informazioni, link e contatti utili, ecc. Li ho anche supportati anche con la promozione dei propri eventi aggiungendoli sulle piattaforme agendaeventi.ch (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)) e Locarnese.Events (v. [Locarnese.Events](#)). Oltre a ciò, a partire dalla stagione 2022, li ho coinvolti nelle attività di promozione di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)):

partecipazione a concorsi con messa in palio di soggiorni e pasti, soggiorno di influencers e bloggers, ecc.

Dato l'obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Buffet della stazione di Camedo

Questo progetto di FART prevede la riapertura del Buffet Stazione di Camedo.

Stato di avanzamento

FART intende riattivare il Buffet della stazione di Camedo. Sono stata coinvolta nello sviluppo dell'idea per questo progetto. Diversi ragionamenti sono stati fatti a proposito: collaborazioni possibili, servizi da proporre, gestione, ecc.). Si potrebbe pensare ad esempio una collaborazione con i nuovi gestori dell'Osteria Grütli (v. [Osteria Grütli](#)) in quanto si sono detti interessati ad una possibile collaborazione per garantire il servizio.

Lama Trekking

Lama Trekking è un'attività centovallina molto apprezzata. I promotori stanno sviluppando il proprio progetto.

Stato di avanzamento

Negli anni ho supportato i promotori per aspetti puntuali relativi ai loro progetti. Gli stessi, a partire dalla stagione 2022, li ho coinvolti nelle attività di promozione di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)): partecipazione a concorsi con messa in palio di trekking.

Dato l'obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Grotto Maggini

Il Grotto Maggini è sede anche di una torrefazione di caffè.

Stato di avanzamento

Ho incontrato a più riprese i gerenti per discutere della loro attività, dei loro progetti e dei loro obiettivi. Gli ho già fornito dei consigli riguardo al marketing e all'utilizzo dei social media.

Oltre a ciò, a partire dalla stagione 2023, li ho coinvolti nelle attività di promozione di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)): partecipazione a concorsi con messa in palio di soggiorni e pasti, soggiorno di influencers e bloggers, ecc.

Dato l'obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Alla Capanna – Monte Comino

Alla Capanna è un'importante struttura ricettiva centovallina.

Stato di avanzamento

Dato l'obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Hotel Al Ponte Antico

Struttura alberghiera delle Centovalli.

Stato di avanzamento

Nel 2023 ho incontrato i gerenti per discutere della loro attività, dei loro progetti e dei loro obiettivi. Gli ho già fornito dei consigli riguardo al marketing.

Camedo – Ex albergo-ristorante Elvetico

I proprietari dell'ex Albergo-Ristorante Elvetico di Camedo stanno ragionando sul futuro della struttura.

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. Nel 2021 proprietari dell'ex albergo-ristorante Elvetico hanno richiesto una consulenza alla coordinatrice per capire come muoversi. Gli sono stati forniti i contatti per un perito e si ha avuto un contatto con l'hospitality manager di Ticino Turismo per stabilire i prossimi passi e gli scenari possibili.

Al Forno Vacanze

Al Forno Vacanze è una delle strutture alberghiere che registra il maggior numero di pernottamenti nelle Centovalli. I promotori stanno sviluppando il proprio progetto.

Stato di avanzamento

Nel 2021 mi è stato richiesto supporto per lo sviluppo di alcuni progetti in previsione della stagione successiva. Oltre a ciò, a partire dalla stagione 2023, li ho coinvolti nelle attività di promozione di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)): partecipazione a concorsi con messa in palio di soggiorni e pasti, soggiorno di influencers e bloggers, ecc.

Dato l'obiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura (v. [Trekking Maggiore](#)).

Corso OTLMV – rafforzare la competitività delle strutture ricettive

OTLMV intendeva organizzare un corso per le strutture ricettive delle regioni Masterplan con tema "rafforzare la competitività delle strutture ricettive" rivolto alle regioni Masterplan. Obiettivo era quello di permettere alle diverse strutture di abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per potersi posizionare e promo-commercializzare sul mercato in maniera efficace, andando così a

migliorare la redditività della propria struttura e, di conseguenza, generare indotto economico per l'intera regione.

Stato d'avanzamento

La pianificazione e lo sviluppo dello stesso erano curati a stretto contatto con i coordinatori Masterplan. Si prevedeva di proporre delle serate tematiche itineranti nelle regioni Masterplan. I temi trattati avrebbero dovuto essere ad esempio "il posizionamento e promo-commercializzazione", "gestione del personale", "dynamic offer & revenue intro". Dopo l'invio di un primo sondaggio, a causa delle poche adesioni, questo progetto non è stato portato a termine e si è optato per dei coaching 1:1 per le strutture della regione interessate. Il [progetto è stato annullato/cancellato](#).

Campeggio – Camedo

I promotori sviluppando un progetto che potrebbe portare alla creazione di un campeggio per tende a Camedo.

Stato di avanzamento

I promotori stanno sviluppando il progetto. Gli ho garantito supporto per elaborare la loro idea, creare sinergie ed arrivare alla creazione di un business plan che permetterà di valutare anche eventuali possibilità di finanziamento.

SSSAT – Camping Centovalli

Nell'ambito di un lavoro di diploma per la SSAT (Scuola Specializzata Superiore Alberghiera e Turismo di Bellinzona) è stata svolta un'analisi delle possibilità di camping (e simili) nelle Centovalli.

Stato di avanzamento

[Il progetto è terminato](#). Nel 2022 stato aiutato uno studente della nell'ambito del suo lavoro di diploma. Gli sono state fornite delle informazioni preliminari e gli si è garantito anche un incontro con me e il segretario comunale per aiutarlo di persona presentandogli la situazione locale e rispondendo alle sue domande sul tema.

Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe

Questo studio di Multi Re ha l'obiettivo di meglio capire la situazione abitativa delle valli del Locarnese per poi definire delle misure che possono passare non solo da iniziative di marketing ma anche da misure per la predisposizione o riconversione di alloggi (mirati a specifici target), oppure di mantenimento o sviluppo di servizi adeguati alle aspettative di chi potrebbe trasferirsi in valle.

Stato di avanzamento

[Il progetto è stato iniziato nel 2020 e può considerarsi terminato](#) in quanto il rapporto finale è stato presentato alla stampa e al pubblico ad inizio dicembre 2022. Tuttavia, con le Antenne e l'ERS-LVM ci si sta muovendo per sviluppare e concretizzare le misure proposte dallo studio. A questo proposito hanno avuto diversi incontri e ragionamenti a proposito. Sto continuando a seguire il progetto in quanto delegato centovallino.

Negli anni ho rappresentato le Centovalli (e i suoi interessi) alle riunioni riguardo a questo progetto: ho partecipato infatti a nome loro a tutte le diverse riunioni che hanno avuto luogo nelle diverse fasi che

hanno caratterizzato il progetto, ho rilasciato un'intervista per illustrare ancora più in dettaglio la realtà Masterplan e il "vivere nelle Centovalli", mi sono occupata della diffusione del sondaggio redatto da MultiRe che mira ad ottenere una ponderazione delle misure da loro ipotizzate, della redazione della presa di posizione ufficiale del Comune sui risultati intermedi presentateci, ecc.

Da ultimo vale la pena citare il fatto che il progetto ha portato a numerosi articoli sulla stampa, come anche a dei servizi televisivi a proposito.

Manifesto Rustici – ERS-LVM

Un "manifesto" per promuovere, sensibilizzare e incentivare il restauro e la valorizzazione dei rustici promosso dall'ERS-LVM con l'obiettivo di favorire un discorso propositivo, che si focalizzi sulle opportunità di restauro dei rustici, per il territorio e per la comunità.

Stato di avanzamento

Questo progetto è stato promosso dall'ERS-LVM nel 2022. Ho partecipato e supportato l'iniziativa in quanto rappresentante del Comune delle Centovalli. **Il progetto è terminato**, tuttavia anche in questo caso con le Antenne e l'ERS-LVM ci si sta muovendo dare seguito a questo manifesto. A questo proposito hanno avuto diversi incontri e ragionamenti a proposito. Sto continuando a seguire il progetto in quanto delegato centovallino.

È doveroso citare il fatto che pure il lato politico legato a questo progetto sta lavorando intensamente per dare seguito al manifesto e riuscire a portare effettivamente a dei cambiamenti concreti.

Pure questo progetto ha portato a diversi articoli nella stampa come anche a diversi servizi televisivi a proposito. È stata pure indetta una conferenza stampa (alla quale ho partecipato).

SUPSI – Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale

Con l'obiettivo di supportare il Comune delle Centovalli (ed altre strutture centovalline), l'EAC ha attivato una collaborazione con la SUPSI nell'ambito dei loro Bachelor in Leisure Management e in quello di Economia aziendale.

Stato di avanzamento

Questo progetto è iniziato nel corso del 2022 ed è terminato con l'inizio del semestre di primavera 2024.

L'EAC ha valutato una serie di progetti del Masterplan Centovalli che avrebbero guadagno da questa collaborazione (v. [Zipline & simili](#), [Scheda S5 - Miglioramento dell'attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie](#), [Scheda S12 - Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio, Grottino Costa](#)). Dopo un'attenta valutazione è stato scelto di collaborare nel corso del semestre d'autunno 2023-2024 lavorando su: la Zipline che collegherebbe Verdasio a Rasa.

Mi sono occupata di tutti gli aspetti legati a questo progetto: colloqui iniziali, relazioni con SUPSI e dell'approvazione da parte del Municipio, attivazione della collaborazione, ricerca dei progetti da sottoporre, presentazione del progetto agli studenti, accompagnamento degli studenti, valutazione dei lavori svolti, ecc. I documenti redatti dagli studenti sono messi a disposizione dell'Esecutivo centovallino.

SUPSI – Dipartimento ambiente costruzioni e design

Il Dipartimento ambiente costruzioni e design si muove tra formazione di base e continua, ricerca e prestazioni di servizio per contribuire ai bisogni locali e alle sfide globali di istituzioni e aziende. Fra i suoi obiettivi, quello di promuovere culture e pratiche interprofessionali e transdisciplinari.

Stato di avanzamento

Ha avuto luogo un incontro con un collaboratore del dipartimento in questione in cui mi è stato presentato cosa fanno e si sono discusse possibili collaborazioni per progetti sia con loro che con altri dipartimenti dell'istituto. A tempo debito, e se verrà valutata interessante ed utile una collaborazione con loro, si discuterà di nuovo assieme.

Ticino Film Commission

La Ticino Film Commission è il centro di competenza e promozione per la produzione cinematografica e audiovisiva in generale della Svizzera Italiana.

Stato di avanzamento

Il progetto è attivo. A partire dal 2020 è stata attivata una collaborazione la Ticino Film Commission per la messa a disposizione di strutture centovalline per produzione cinematografiche. A partire dallo stesso anno, ad esempio, il Palazzo Tondü compare nella guida online alle location della Ticino Film Commission. Mi sono infatti occupata della redazione e dell'invio di tutta la documentazione necessaria per inserire Palazzo Tondü nella lista di location della Ticino Film Commission. Negli anni, da parte di produzioni cinematografiche, sono arrivate anche richieste per altre strutture centovalline (es. Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte).

Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli

Questo progetto mira all'apertura di una nuova cereria nelle Centovalli.

Stato di avanzamento

Il progetto è iniziato nel 2021 ed è terminato nel 2022. Un imprenditore locale ha aperto una cereria (per apicoltura) nelle Centovalli. Mi sono occupata di tutte le fasi di questo progetto: sviluppo dell'idea, coinvolgimento di altri attori importanti (responsabile Antenna ERS-COP), creazione di un business plan e del materiale necessario per le richieste di contributi finanziari, piano di investimento e di investimento, ecc. Il progetto ha ottenuto un sostegno finanziario per un totale di 30'000 CHF da parte di "Aiuto Svizzero alla montagna" e ERS-LVM. Mi sono occupata della redazione del preavviso positivo che ha permesso l'ottenimento di quest'ultimo sostegno. Il progetto collabora a stretto contatto con un altro progetto complementare centovallino (v. [Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli](#)).

Apicoltura Redorta

La produzione di miele nelle Centovalli è praticata da una serie di imprenditori. L'imprenditore in questione vorrebbe ampliare i propri servizi.

Stato di avanzamento

Il progetto è stato seguito nel 2022 ed è terminato nel 2023. Un imprenditore locale ha aperto la propria attività di apicoltura nelle Centovalli. Mi sono occupata di tutte le fasi di questo progetto: sviluppo

dell'idea, coinvolgimento di altri attori importanti (responsabile Antenna ERS-COP), creazione di un business plan e del materiale necessario per le richieste di contributi finanziari, piano di investimento e di investimento, ecc. Il progetto ha ottenuto un sostegno finanziario per un totale di 50'000 CHF da parte di "Aiuto Svizzero alla montagna" e dell'ERS-LVM. Mi sono occupata della redazione del preavviso positivo che ha permesso l'ottenimento di quest'ultimo sostegno.

La Rinascita in fattoria

Progetto che punta a creare una piccola fattoria di animali nelle Centovalli che possa essere impiegata anche per la pet therapy. Dovrebbe poter contare anche su collaborazioni con DFA e Cantone.

Stato di avanzamento

Il progetto è in corso dal 2022. Mi sono occupata di fornire: dei contatti utili per aspetti puntuali o per eventuali sinergie nel territorio, delle informazioni iniziali riguardo a come muoversi per il progetto, la ricerca di terreni adatto per l'attività, la creazione di un business plan, l'organizzazione di eventi. Lo stesso è stato redatto e poi rivisto assieme a più riprese. Non è ancora tuttavia ultimato. Sono già stati fatti anche dei ragionamenti riguardo ad un piano di investimento e finanziamento. Proprio in quest'ottica ho accompagnato il promotore ad un incontro con un istituto di microcredito. Ho pure partecipato alla presentazione del progetto all'esecutivo e ad un incontro con il DFA e altre partner del progetto.

Il promotore nel 2023 ha cominciato a svolgere i primi lavori riguardanti alla struttura e ha organizzato i primi eventi. Gli stessi sono stati promossi su sulle piattaforme [agendaeventi.ch](https://www.agendaeventi.ch) (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#)) e [Locarnese.Events](https://locarnese.events) (v. [Locarnese.Events](#)).

Distributori automatici di prodotti locali

Il progetto punta alla messa in funzione di distributori automatici di prodotti locali su territorio centovallino in modo da creare introito, da supportare i produttori locali e da aumentare pure il numero di proposte ai visitatori. Ovviamente questo progetto permetterà di vivere un'"esperienza centovallina" ancora più vera.

Stato di avanzamento

Il promotore del progetto è il Comune delle Centovalli. Negli anni sono stati fatti a più riprese dei ragionamenti in questo senso. Ho infatti raccolto informazioni riguardo a progetti simili in Svizzera, ho fatto un'analisi dei costi d'investimento, delle ubicazioni e ho preso contatto con l'Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza e Isole (ora Terra Magra) e altre aziende agricole locali che sarebbe interessata ad una collaborazione per vendere i propri prodotti locali. Si può immaginare anche un coinvolgimento ed una collaborazione con la Macelleria Freddi-Dala Val di Intragna. Tuttavia, visto che una delle ubicazioni di uno dei distributori automatici potrebbe essere la stazione di Intragna (v. [Scheda S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna](#)), **il progetto si trova attualmente in stand-by**. È stato comunque dimostrato interesse da parte dell'alta valle per posarne uno anche lì.

Madame Frigo

Con oltre 130 frigoriferi pubblici, Madame Frigo offre alla popolazione svizzera un modo pratico e semplice per ridurre i propri rifiuti alimentari. Allo stesso tempo, i frigoriferi promuovono l'impegno sociale e sono creati su iniziativa delle persone interessate. Per contrastare il problema dello spreco alimentare a lungo termine, Madame Frigo attua anche diverse misure di sensibilizzazione.

Stato di avanzamento

Il progetto è stato analizzato dall'EAC, ma è stato ritenuto forse di difficile realizzazione nelle Centovalli. [Il progetto è dunque stato annullato/cancellato.](#)

Il Locarnese in un'ape

Il promotore mira a realizzare un'ape (mezzo di trasporto) che funga da negozio ambulante di prodotti regionali.

Stato d'avanzamento

Il promotore è stato supportato quando richiesto. È già stata redatta una prima versione del dossier. Tuttavia, [Il progetto si trova attualmente in stand-by](#) visto che il promotore di questo progetto si sta concentrando su altre sue iniziative.

Capitan Ricci

Il promotore mira a sviluppare il prodotto di pesca turistica nelle Centovalli. Egli è già un esperto della pratica ed è conosciuto a livello (inter-)nazionale per ciò.

Stato di avanzamento

Al promotore è stato garantito supporto in tutte le fasi del progetto (a partire dal 2022): sviluppo dell'idea, partners, piano di investimento e finanziamento, redazione del dossier e del rapporto finale, ecc. Il progetto ha ottenuto un sostegno finanziario da parte dell'ERS-LVM. Mi sono occupata della redazione del preavviso positivo che ha permesso l'ottenimento di quest'ultimo sostegno. L'attività è già in funzione dal 2023 e [il progetto può considerarsi terminato.](#)

Ristrutturazione Chiesa San Gottardo – Intragna

Il progetto ha come obiettivo il restauro dell'antico coro della Chiesa San Michele di Palagnedra.

Stato d'avanzamento

Al promotore è stato fornito supporto quando richiesto. Nel 2022 e 2023 gli sono state fornite le coordinate di un buon numero di fondazioni che potevano essere coinvolte per un finanziamento delle opere previste.

Il progetto ha un investimento previsto di oltre 2milioni e grazie ad una serie di partners è possibile coprire quasi la totalità dell'investimento: ufficio dei beni culturali, fondazioni varie e privati. I lavori di ristrutturazione sono in corso e si prevede la riapertura per aprile 2024.

Ristrutturazione coro Chiesa San Michele – Palagnedra

Il progetto aveva come obiettivo il restauro dell'antico coro della Chiesa San Michele di Palagnedra.

Stato d'avanzamento

Il progetto è terminato. L'opera prevedeva un investimento di oltre 2 milioni di CHF che sono stati raccolti nella loro totalità. Nel 2020 alla coordinatrice è stato richiesto da parte di ERS-LVM il proprio preavviso a proposito di questo progetto. Al progetto è stato garantito un importante sostegno finanziario da parte di diverse fondazioni come pure da parte dell'ERS-LVM. Mi sono occupata della redazione del preavviso positivo che ha permesso l'ottenimento di quest'ultimo sostegno.

Cappelle Rasa – Pro Rasa

La Pro Rasa intende restaurare (almeno) i tetti di cinque cappelle a Rasa.

Stato di avanzamento

Nel corso del 2023 ho garantito al promotore il mio supporto nella redazione di un dossier, nella ricerca di fondazioni alle quale chiedere contributi. Ho coinvolto anche il curatore del Museo in quanto esperto del settore.

Chiesa Monadello

Il progetto ha come obiettivo la ristrutturazione della Chiesa di Monadello.

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. Alla promotrice è stata fornita consulenza per la stesura della documentazione da inoltrare per la raccolta fondi che è stata portata a termine con successo.

Asilo Nido Centovalli

Il Comune delle Centovalli sta valutando la possibilità di ampliare la refezione e di creare degli spazi per l'asilo nido e le attività extra-scolastiche.

Stato di avanzamento

Questo progetto è nato nel corso del 2023. Su richiesta del Municipio ho stilato una lista di fondazioni a cui inviare delle richieste di sostegno nel caso della creazione di un asilo nido nelle Centovalli. Attualmente si sta realizzando uno studio di fattibilità a proposito.

Ristrutturazione Casa Comunale

Il Comune delle Centovalli deve rinnovare la propria casa comunale.

Stato di avanzamento

Su richiesta del Municipio mi sono informata riguardo a possibili sussidi e fondi ottenibili per la ristrutturazione della casa comunale.

Valorizzazione del deposito di Camedo – FART

La valorizzazione del deposito di Camedo nasce con l'intento di dotare le Centovalli di una location utilizzabile per eventi e manifestazioni all'insegna della mobilità sostenibile.

Stato di avanzamento

Il progetto è stato seguito e terminato nel 2022. FART è stata sostenuta nella revisione del dossier relativo al progetto che è stato utilizzato per la richiesta di finanziamenti. Il Comune delle Centovalli ha versato un contributo per l'opera. Il progetto è stato anche sostenuto dall'OTLMV.

È importante pure citare anche il fatto che ho assistito il promotore nella promozione dei propri eventi sulle agende online che ho creato e che gestisco (v. [Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch), Locarnese.Events). La struttura ha pure portato ad un buon numero di articoli nella stampa e diversi servizi televisivi. Sono pure stati girati dei programmi televisivi al suo interno ed ha visto anche alcuni premi.

Centenario FART

Per il centenario di FART, sono previste una serie di azioni ed eventi.

Stato di avanzamento

A partire dal 2021 ho collaborato con FART per lo sviluppo di iniziative nell'ambito dei festeggiamenti previsti. Ad esempio, ho fornito spunti per iniziative da realizzare (v. [Illuminazione ponte ferroviario Intragna](#)), consigli per altre attività, idee per l'organizzazione della cerimonia ufficiale per il centenario e per il modellino di Intragna che è previsto alla SwissMiniatur (l'inaugurazione è prevista per marzo 2024), ecc. Ho partecipato anche alla presentazione del francobollo creato in collaborazione con La Posta per festeggiare il centenario.

Ho inoltre aiutato FART a promuovere le attività sui pannelli retroilluminati presenti sul territorio (v. [Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone](#)).

Ovviamente l'evento ha portato a numerosissimi articoli di giornale sulla stampa, come anche a servizi televisivi.

Illuminazione ponte ferroviario Intragna

Progetto mira(-va) all'illuminazione del ponte ferroviario Valascia o del ponte ferroviario di Intragna.

Stato di avanzamento

Il progetto era stato proposto dall'EAC a FART nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario (v. [Centenario FART](#)). FART era intenzionata e realizzarlo, ma vista la situazione energetica attuale e ai costi elevati, il progetto annullato/cancellato.

Treno storico, treno del foliage, treno dell'avvento – FART

Questo progetto fa riferimento al treno storico che FART propone tra maggio e settembre.

Stato di avanzamento

A partire dal 2021 ho collaborato attivamente con FART per sviluppare l'idea di Treno Storico e Treno del foliage: idee di collaborazioni, organizzazione di mercatini, promozione del prodotto, ecco. Li ho

ovviamente supportati anche tramite la pubblicazione degli eventi sulla piattaforma www.agendaeventi.ch (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch)) e su www.locarnese.events.ch (v. [Locarnese.Events](http://www.locarnese.events.ch)). Come è facile immaginare comunque queste iniziative hanno portato a molteplici articoli nella stampa inter-nazionale.

C'era l'idea di organizzare congiuntamente un concorso fotografico congiunto, ma visto i ritardi dei progetti che coinvolgono Intragna (v. [Scheda S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna](#), [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)), l'idea è stata messa in stand-by (v. [Concorso fotografico](#)). Tuttavia, una delle immagini che era però stata scattata durante il sopralluogo dell'autunno 2021, è stata già usata da FART come immagine per la campagna autunnale 2022 (v. [Workshop fotografico](#)).

Mercatino di Intragna e tappe itineranti

Questo progetto riguarda lo sviluppo dei mercatini estivi di Intragna.

Stato di avanzamento

Dall'estate 2019 vengono organizzati durante l'estate dei mercatini in piazza ad Intragna. Nel 2020 hanno riscosso un buon successo. Per l'organizzazione e lo sviluppo degli stessi per la stagione 2021 sono stata coinvolta (assieme al responsabile dell'Antenna ERS-COP). Grazie anche all'ottima intesa tra i partner coinvolti l'edizione 2021 è stata itinerante: il mercatino ha avuto luogo come da tradizione ad Intragna tutti i mercoledì. In più sono stati selezionati due sabati (uno a luglio e uno ad agosto), giorni in cui lo stesso ha avuto luogo a Vergeletto e nelle Terre di Pedemonte. Sono poi stata coinvolta ancora per lo sviluppo delle edizioni 2022-2023. In entrambi i casi ho aiutato a sviluppare le idee e a stabilire di portare un ospite musicale ad ogni settimana, come anche istituire una bancarella per animazione dei bambini e attivare il forno a legna del museo a cadenza regolare per poter proporre il pane fresco ai partecipanti.

Chiaramente anche in questo caso ho ovviamente supportato i promotori anche nella promozione degli eventi tramite la pubblicazione degli eventi sulla piattaforma www.agendaeventi.ch (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch)) e su www.locarnese.events.ch (v. [Locarnese.Events](http://www.locarnese.events.ch)).

Nuovo concept per il Mercato del giovedì di Locarno

Questo progetto promosso dal Municipio di Locarno mira ad arricchire il mercato di Locarno con prodotti delle valli per renderlo più attrattivo.

Stato di avanzamento

Nel 2022, su invito del Municipio di Locarno ha avuto luogo un incontro per valutare la possibilità di avere più prodotti delle valli al loro mercato. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma potrebbe essere legato alla Casa delle Valli (v. [Creazione di una Casa delle Valli](#)).

Associazione Arca – Evento “L’Arca e Pila”

L’associazione “L’Arca” ha come scopo quello di rendere l’arte della danza contemporanea accessibile a tutti tramite progetti (performances, workshop) che mirano a valorizzare il territorio ticinese sfruttando il suo potenziale, ha organizzato degli spettacoli di danza contemporanea nelle Centovalli. Più precisamente a Pila.

Stato di avanzamento

Il progetto può considerarsi terminato. Gli spettacoli hanno avuto luogo con successo ad ottobre 2022. Il progetto è stato supportato dal Comune delle Centovalli, e dalla Pro Centovalli.

Ho aiutato l’associazione nella creazione del dossier che è stato inoltrato per la raccolta fondi, nella stesura della lettera di permesso che è stata inoltrata al Comune e nella promozione degli eventi che sono stati pubblicizzati tramite l’affissione di locandine nelle Centovalli e tramite la pubblicazione dell’evento su www.agendaeventi.ch (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch)).

Spettacoli Variété Accademia Teatro Dimitri

Organizzazione di due spettacoli teatrali per la popolazione delle Centovalli e della Valle Onsernone.

Stato di avanzamento

In collaborazione con il responsabile dell’Antenna ERS-COP, sono stati organizzati a metà settembre 2020 due spettacoli teatrali dell’Accademia Teatro Dimitri. Uno ha avuto luogo al parco giochi di Palagnedra, l’altro al Centro Sociale di Russo. Lo spettacolo di Palagnedra è stato sostenuto dall’Associazione Pro Centovalli e Terre di Pedemonte e dal Comune delle Centovalli che ha messo a disposizione la propria squadra comunale e ha offerto un aperitivo al termine dello spettacolo. **Il progetto è terminato.** Chiaramente anche in questo caso continuo a supportare l’Accademia Teatro Dimitri anche nella promozione degli eventi tramite la pubblicazione degli eventi sulla piattaforma www.agendaeventi.ch (v. [Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch)) e su www.locarnese.events.ch (v. [Locarnese.Events](http://www.locarnese.events.ch)).

In dialogo. Lungo i fili dell’arte, del linguaggio e della comunicazione

Il progetto vuole favorire l’instaurarsi di relazioni profonde e spontanee tra persone immigrate in Ticino e autoctoni, stimolando l’attitudine a “raccontarsi” e a cooperare per un obiettivo comune. Dovrebbe essere realizzato tra Centovalli ed Onsernone.

Stato di avanzamento

Il progetto è stato sviluppato nel 2022 e sin dall’inizio è stato seguito dall’Antenna ERS-COP e da me. Gli sono state date a più riprese: indicazioni necessarie per la redazione di un dossier e un business plan, contatti utili, spunti per lo sviluppo del progetto, piano di investimento e piano di finanziamento, ricerca fondi, fondazioni da contattare, ecc. Ho partecipato in quanto rappresentante delle Centovalli a diversi incontri di aggiornamenti. Il Comune delle Centovalli ha deliberato un contributo al progetto. Lo stesso è entrato nella sua fase realizzativa nel 2023 e, grazie anche al mio supporto, ha ottenuto oltre 100'000 CHF di finanziamenti pubblici (da parte di enti diversi).

Anche in questo caso ho aiutato a promuovere i primi eventi che hanno avuto luogo (v. [Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch](http://www.agendaeventi.ch), [Locarnese.Events](http://www.locarnese.events.ch)).

Festival delle Centovalli

Questo progetto è una mia idea e riguarda l'organizzazione di un festival delle Centovalli (nome da definire) durante il quale abbiano luogo una serie di eventi diversi nelle Centovalli. Alcune idee potrebbero essere:

- Serate cinema a tema locale e/o montagna
- Concerti
- Presentazione di libri
- Trail e/o Walking nelle Centovalli
- Concorso fotografico con mostra al Museo
- Tavole rotonde
- Passeggiate accompagnate
- Workshop fotografico

Stato di avanzamento

Il progetto si trova in stand-by in quanto fortemente legato al progetto di funivie (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

Workshop fotografico

Organizzazione di un workshop fotografico nelle Centovalli.

Stato di avanzamento

Nel 2021 un fotografo ha preso contatto con la coordinatrice per l'organizzazione di un workshop fotografico nelle Centovalli. L'ho supportato per un luogo sopralluogo per individuare i diversi luoghi che avrebbero potuto essere soggetto di set fotografici. In questo senso erano state ipotizzate anche delle collaborazioni con degli artigiani e dei produttori della regione. Era stata ipotizzata anche una collaborazione con FART (idea piaciuta anche a FART stessa).

Il progetto non è stato possibile realizzarlo ed è considerato terminato. Tuttavia, una delle immagini che era stata scattata durante il sopralluogo, è stata già usata da FART come immagine per la campagna autunnale 2022.

Concorso fotografico

Il progetto mira all'organizzazione di un concorso tematico di fotografia per promuovere il territorio centovallino.

Stato di avanzamento

Questo progetto è una mia idea ed è nata come iniziativa da abbinare all'inaugurazione delle nuove funivie. Il progetto si trova dunque in stand-by in quanto fortemente legato al progetto (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell'attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)).

Concerto “Orchestra di Lugano” - Intragna

Il promotore avrebbe voluto proporre un concerto dell’orchestra di Lugano ad Intragna.

Stato di avanzamento

Nel corso del 2023 il promotore stava sviluppando il progetto e gli è stato garantito supporto quando l’ha richiesto. [L’evento è stato annullato/cancellato.](#)

Manager musicale

Il progetto mira all’organizzazione di concerti musicali nelle Centovalli.

Stato di avanzamento

I promotori hanno organizzato un incontro online con una manager musicale per valutare le possibilità di collaborare ed organizzare assieme dei concerti nelle Centovalli. [Il progetto è terminato.](#)

Scoutismo Ticino

Lo scoutismo è una realtà molto presente in Ticino. Tutti gli anni le diverse sezioni ticinesi organizzano molteplici campeggi e soggiorni in regioni ticinesi (e svizzere).

Stato di avanzamento

Ho aiutato delle sezioni di scout/esploratori ad organizzare il loro soggiorno all’ostello e le loro giornate nelle Centovalli. Ho accompagnato una sezione durante una loro gita centovallina. Durante la giornata ho svolto il ruolo di “guida” raccontandogli e spiegandogli informazioni, storia, ecc. del territorio. [Il progetto è terminato.](#)

Ostello per la Gioventù “Palagiovani” – Locarno

Struttura molto apprezzata da gruppi nel Locarnese.

Stato di avanzamento

Nel corso del 2022 si era paventata la possibilità di collaborazioni future per la promozione di esperienze delle Centovalli e possibilità di organizzare (qualora ce ne fosse il desiderio e la necessità) delle mostre in tema Centovalli all’interno della struttura. Qualora venisse organizzato un concorso fotografico (v. [Concorso fotografico](#)) si sarebbe potuto pensare ad esempio ad una mostra itinerante di alcune foto con tappe al Museo Regionale e all’Ostello di Locarno. Si poteva pure inoltre pensare ad un coinvolgimento del direttore per ragionamenti riguardo al rilancio della struttura dell’Ostello Comunale di Palagnedra (v. [Scheda S5 - Miglioramento dell'attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie](#)). Tuttavia, visto il cambio ai vertici della struttura, è stato possibile solamente collaborare per la promozione del [Trekking Maggiore](#). [Il progetto è terminato.](#)

Associazione CentRovalli

È stata istituita una nuova associazione che si occuperà di potenziare l’agricoltura biologica nelle Centovalli nel rispetto delle tradizioni e della biodiversità, incoraggiando il coordinamento e la collaborazione tra i diversi attori agricoli della regione.

Stato di avanzamento

La neonata associazione ha lavorato in modo autonomo. Gli è dunque stato fornito solo supporto puntualmente. Potrebbe esserci una possibilità di collaborazione con il progetto di Pet Therapy che si sta sviluppando nelle Centovalli (v. [La Rinascita in fattoria](#)).

Azienda “Ul fulett”

Il promotore sta sviluppando la propria azienda agricola nelle Centovalli.

Stato di avanzamento

Al promotore sono state fornite informazioni utili a proposito dei passi da intraprendere, indicazioni per la stesura del dossier e per la ricerca fondi. Gli è pure stata corretta una prima versione dossier. **Il progetto si trova attualmente in stand-by.**

Progetto di recupero pascoli alberati a Renalo

Il progetto che mira a:

- Ripristinare e sfruttare pascoli alberati luminosi (mosaici di vegetazione derivanti dalla gestione pastorale e forestale)
- Valorizzare (liberare, proteggere, piantare) delle specie arbore fruttifere utili sia per noi che per la fauna.
- Strutturare diversificando al fine d’aumentare la biodiversità (quindi la stabilità) dell’ecosistema sul lungo termine.

Stato di avanzamento

Il promotore è stato aiutato nella revisione del dossier e nella definizione delle richieste di sostegno da inoltrare. Il progetto ha raccolto finanziamenti da parte della sezione forestale, “Fondo Svizzero del Paesaggio” e da parte di “Vogelwarte” per un totale di ca 105'000 CHF. **Il progetto è stato terminato nel 2022.**

Corte di Sotto

Il promotore sta sviluppando una serie di progetti presso la sua struttura.

Stato di avanzamento

Negli anni ho garantito supporto puntuale al promotore per lo sviluppo e la promozione dei suoi progetti: sopralluoghi, fornitura di informazioni varie, proposte di collaborazioni, ecc.

Fiori selvatici

Questo progetto si impegna a riportare la flora autoctona nei suoi spazi verdi e conservarne e diffonderne le specie più importanti. Ciò permetterebbe di ripristinare gli ambienti ideali per la proliferazione anche di farfalle ed altri insetti impollinatori. I promotori intenderebbero dare una svolta (anche turistica) alla loro attività.

Stato di avanzamento

Negli anni ho fornito supporto puntuale al promotore: del materiale che li aiuterà alla stesura di un business plan, proposta di collaborazioni, creazione di sinergie, ecc.

I promotori sono stati coinvolti nei mercatini estivi di Intragna e nelle bancarelle di accoglienza del treno storico proposto da FART durante l'estate 2021 (v. [Treno storico, treno del foliage, treno dell'avvento – FART, Treno storico, treno del foliage, treno dell'avvento – FART](#)).

Radeln ohne Alter

Progetto che mira a rendere accessibile a ad anziani e persone a mobilità ridotta di (ri-)vivere la città o il villaggio e la natura da vicino, da una bicicletta/risciò, e raccontare le loro storie di vita nell'ambiente in cui hanno vissuto la loro vita. Il tutto promuovendo la costruzione di ponti tra le generazioni e il rafforzamento della coesione sociale di un territorio.

Stato di avanzamento

Su suggerimento di un membro dell'EAC è stato presentato (da me e lui) il progetto al direttore della casa anziani di Intragna. Il progetto è piaciuto e per un periodo di prova di ca due settimane è stato presente nella struttura un "risciò" che permetteva agli ospiti di essere accompagnati (dal personale e/o volontari) per un giro all'aria aperta sul territorio. Tuttavia, purtroppo, vista la costituzione geomorfologica di Intragna, il progetto sembrerebbe risultare non attuabile. Lo stesso è dunque [annullato/cancellato](#).

Coop Familienwanderung – OTLMV

OTLMV ha organizzato a settembre 2021 la prima edizione di una Coop Familienwanderung in Ticino. Le Coop Familienwanderung sono delle escursioni gratuite per famiglie con animazioni (storie, indovinelli, attività didattiche, ecc.) lungo il percorso.

Stato di avanzamento

Dopo un primo interessamento da parte di OTLMV per l'organizzazione dell'edizione 2022 in Centovalli, lo stesso ha invece avuto luogo in Vallemaggia. [Il progetto si potrebbe dunque considerare annullato](#).

Progetto di trasformazione Sala Grande a Bordei

La fondazione Terra Vecchia Villaggio vorrebbe creare una sala per yoga e pilates all'interno di uno dei loro edifici di Bordei.

Stato di avanzamento

Questo progetto è nato nel 2023. Mi è stata presentata una prima bozza di dossier che ho provveduto a correggere. Ho inoltre dato suggerimenti ai promotori riguardo a modifiche da apportare e i prossimi passi da intraprendere.

Daniel Maillet

Artista con origini nelle Terre di Pedemonte che vorrebbe riportare la propria attività nelle Terre di Pedemonte.

Stato di avanzamento

L'artista ha richiesto un incontro con me e l'Antenna ERS-COP per valutare le possibilità di finanziamento dei suoi progetti. Allo stato delle sue idee, non era stato possibile aiutarlo maggiormente. [Il progetto si potrebbe considerare dunque terminato](#).

Atelier e forno per ceramica - Rasa

Il promotore intende sviluppare la sua attività nelle Centovalli ed aprire un forno per ceramiche a Rasa.

Stato di avanzamento

Il progetto è nato ad inizio 2024. Il promotore ha presentato lo stato attuale del suo progetto. Gli sono state fornite idee riguardo ai contenuti di un business plan, piano di investimento e di finanziamento, dati consigli su possibili collaborazioni, marketing e comunicazione, ecc.

Fondazione Eduard Bick

La fondazione Eduard Bick mette a disposizione a prezzi contenuti quattro case per residenze temporanee in Ticino per artisti nel campo delle arti visive, letteratura, musica, teatro, danza, film, architettura, performance e forme transdisciplinari. Due di queste si trovano a Costa sopra Intragna (Centovalli).

Stato di avanzamento

La fondazione in questione ha richiesto il supporto per la raccolta fondi del restauro di una delle case di loro proprietà. Gli sono state fornite le informazioni richieste. [Il progetto è terminato.](#)

Immersive ArtScapes

La piattaforma “Immersive ArtScapes” si prefigge di migliorarne la visibilità di musei, mostre, chiese, ecc. tramite panorami virtuali nei quali posso essere inseriti anche testi didattici, materiali fotografici d’archivio, testimonianze multimediali e altro.

Stato di avanzamento

Il promotore ha preso contatto con me per presentarmi il progetto. Visto lo stato attuale dello stesso, si è deciso di non attivare attualmente una collaborazione. [Il progetto è terminato.](#)

Chiavi della cultura: facilitare l’accesso al patrimonio culturale

Il progetto mira a digitalizzare l’accesso ai beni culturali. Facilita, attraverso l’uso dello smartphone, l’accesso ai beni culturali. Assicura l’apertura fisica (la chiave) e la mediazione culturale relativa al valore artistico, culturale e religioso dell’edificio visitato. Alla fine della visita è possibile fare una donazione destinata all'edificio.

Stato d’avanzamento

Progetto presentatoci dall’ERS-LVM nel corso del 2022. Mi sono occupata di valutare che strutture centovalline potevano essere interessate a aderire all’iniziativa. Visti anche i costi di realizzazione e la difficoltà di ottenimento di finanziamenti, al momento purtroppo però nessuna struttura locale parteciperà al progetto. [Il progetto è terminato.](#)

Graffiti nelle Centovalli

Tematica sotto analisi nelle Centovalli.

Stato di avanzamento

Sono stata coinvolta dal Municipio nell'analisi della tematica. Ha avuto luogo una riunione a questo proposito. Verranno valutati con loro i prossimi passi da intraprendere. **Il progetto si trova in stand-by.** Ha però avuto luogo un incontro con l'artista Tamara Giovannacci (v. [Tamara Giovannacci – collaborazione artistica](#)) che potrebbe venire utile qualora si decidesse di proseguire con l'iniziativa.

Malescorto – Festival Internazionale dei cortometraggi

In quanto coordinatrice del Masterplan Centovalli, fotografa e collaboratrice di alcuni dei più grandi Festival del Film svizzeri, sono stata invitata a svolgere il ruolo di giurata per il Malescorto - Festival Internazionale dei cortometraggi che ha luogo annualmente a Malesco.

Stato di avanzamento

Durante l'estate 2022 ho svolto il ruolo di membro della giuria del festival e ho creato una rete di contatti da attivare nel momento in cui si volesse sviluppare un progetto internazionale. Mi era stato proposto di partecipare anche quest'anno in quanto giurata, tuttavia, a causa di impegni personali già fissati, non mi è stato possibile. **Il progetto è terminato.**

The Parders - EnpleinAir

Organizzazione di serate openair in Ticino durante l'estate 2020.

Stato di avanzamento

Il progetto è stato realizzato nel 2020. I promotori hanno richiesto una consulenza a me e al responsabile dell'Antenna ERS-COP per l'organizzazione di queste serate nel comprensorio di Centovalli, Valle Onsernone e Terre di Pedemonte. Hanno avuto luogo una serie di serate a Verscio, presso uno degli edifici dell'Accademia Teatro Dimitri.

Serata pubblica “Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza ed Isole”

L'Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza e Isole si prefigge di valorizzare e favorire la cooperazione tra i suoi membri, così come di sostenere e promuovere una serie di iniziative e progetti comuni.

Stato di avanzamento

Il progetto è stato realizzato nel 2020. In collaborazione con l'Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza ed Isole e con il responsabile dell'Antenna ERS-COP è stata organizzata una serata pubblica. Durante la stessa il responsabile ed io abbiamo presentato le nostre figure. L'Associazione ha presentato il proprio operato e i propri progetti. Al termine delle presentazioni si è svolta una discussione con obiettivo il raggiungimento di un'unità d'intenti. La serata si può considerare un successo.

Bordei in festa

I promotori hanno organizzato una festa su più giorni a Bordei.

Stato di avanzamento

I promotori hanno chiesto supporto durante lo sviluppo del progetto. Gli sono state forniti suggerimenti vari sulla logistica, fondi da reperire, collaborazioni da attivare, ecc. L'evento ha avuto luogo nel 2023. **Il progetto può considerarsi terminato.**

FINISTERRE - un pellegrinaggio in paesaggi sonori musica contemporanea nella natura

Il promotore mirava all'organizzazione di un festival musicale nel Locarnese e nelle sue valli (Onsernone e Centovalli).

Stato di avanzamento

Il promotore ha richiesto sostegno nel 2023. Lo stesso gli è stato garantito e gli sono state fornite informazioni riguardo fonti per finanziamenti, suggerite collaborazioni, date indicazioni riguardo la comunicazione e la promozione. L'evento ha avuto luogo. **Il progetto può dunque considerarsi terminato.**

Golines Festival

Il promotore organizza eventi nelle Centovalli

Stato di avanzamento

Al promotore è (stato) garantito supporto nello sviluppo e nella promozione del progetto. L'evento ha avuto luogo più volte e avrà luogo di nuovo in aprile 2024.

Gusta Intragna

Il promotore vorrebbe organizzare una passeggiata enogastronomica nelle Centovalli.

Stato di avanzamento

Al promotore è stato garantito supporto quando richiesto. **Il promotore si sta concentrando su altre sue iniziative e dunque il progetto si trova attualmente in stand-by.**

Clean Up Day

Il Clean Up Day è un event oche mira alla raccolta di rifiuti e alla pulizia di destinazioni di montagna svizzere.

Stato di avanzamento

Come EAC mi sono informata sulla possibilità di organizzare un Clean Up Day nelle Centovalli. Purtroppo, non è stato però possibile organizzarlo nel 2023, più probabile potrebbe essere l'organizzazione di un evento per il 2024.

Progetto Nakawe

Il promotore sta cercando degli spazi per realizzare il proprio progetto.

Stato di avanzamento

Il promotore nel 2023 ha richiesto supporto. Lo stesso gli è stato fornito.

Innerwalk

Innerwalk è un progetto privato che propone camminate nella natura con la possibilità di fermarsi e ballare nella natura (silent disco).

Stato di avanzamento

Alla promotrice del progetto è stata garantita una consulenza durante la quale le si hanno fornito i contatti delle strutture della regione che potrebbero essere interessate a collaborare con lei. Al momento non si prevede di collaborare ulteriormente per questo progetto. **Il progetto è terminato.**

Tamara Giovannacci – collaborazione artistica

Artista con origine centovalline.

Stato di avanzamento

Nel 2023 ha avuto luogo un incontro con l'artista. Il suo lavoro è stato presentato al segretario comunale. Potrebbe eventualmente essere interessante qualora si decidesse di proseguire con il progetto contro i graffiti nelle Centovalli (v. [Graffiti nelle Centovalli](#)).

Altre attività

Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli

Informazioni relative alla comunicazione attuata nell'ambito del Masterplan Centovalli.

Stato di avanzamento

Al fine di informare e coinvolgere adeguatamente la popolazione, gli attori del territorio e i (futuri) visitatori della regione, l'EAC ha adottato durante il quadriennio una strategia di comunicazione puntuale rilasciando comunicati stampa, interviste (scritte e radiofoniche), scrivendo articoli riguardo ai propri progetti in corso e/o realizzati su giornali e riviste (quotidiani, semestrali, ecc.). Nel quadriennio sono stati ad esempio rilasciate interviste radiofoniche a "Radio Fiume Ticino", "La Fermata", interviste televisive a "Ticino News" e "Il Quotidiano", come anche interviste che sono comparse sulle diverse testate giornalistiche regionali (LaRegione, Corriere del Ticino, Azione, Tre Terre, ecc.). Oltre a questo, sono stati redatti scritti compararsi su "Tre Terre", "La Rivista del Locarnese", su "Wandern.ch/Randonner.ch" (rivista di Svizzera Sentieri), come anche comunicati stampa che hanno portato a numerosi articoli sulla stampa ticinese. Non va dimenticato che, nel 2022, l'EAC ha anche organizzato una serata pubblica a tema Masterplan (v. [Serata Pubblica Masterplan - EAC](#)).

Più precisamente nel quadriennio sono stati pubblicati numerosissimi contributi riguardanti a progetti del Masterplan centovallino nella stampa. Una lista aggiornata di quelli di cui siamo a conoscenza, può essere consultata su www.masterplancementovalli.ch/news-media. Esistono tuttavia sicuramente altri articoli che non ci sono pervenuti, come anche alcuni contributi non è stato possibile reperire in formato digitale e ricondivisibile e che dunque non compaiono nella lista pubblicata al link sopra.

Da ultimo vale la pena ricordare lo stretto legame e interconnessione delle azioni intraprese nell'ambito del marketing (v. [Marketing della funivia Verdasio – Rasa](#)), della comunicazione e della promozione territoriale (v. [Promozione delle Centovalli](#)).

Promozione delle Centovalli

Attività e progetti volti alla promozione delle Centovalli.

Stato di avanzamento

Per promuovere le Centovalli sono stati intraprese una serie di azioni. Vale subito la pena ricordare lo stretto legame e interconnessione delle azioni intraprese nell'ambito del marketing (v. [Marketing della funivia Verdasio – Rasa](#)), della comunicazione e della promozione territoriale (v. [Promozione delle Centovalli](#)). Le tre sono complementare tra loro. In questo ambito ho infatti attivato diverse collaborazioni tra partner locali, OTLMV, Ticino Turismo e FART (v. [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)) che hanno permesso a diverse realtà centovalline di trarre vantaggio da campagne di pubblicità e promozione delle associazioni di turismo e trasporti non solo regionali, ma anche cantonali e federali.

Oltre a quando svolto per il marketing e la promozione delle Centovalli, mi sono occupata della diffusione di materiale promozionale e interattivo legato ai diversi progetti inseriti nel Masterplan. Ne sono un esempio il [Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe](#), l'[Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch](#), [Locarnese.Events](#), [la Brochure eventi – OTLMV](#), i [Social Media - Account Instagram Comune delle Centovalli](#), la partecipazione di molte strutture ricettive

e attrazioni alle [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#), l’inserimento di alcune di queste nella [Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte](#) e in quella (virtuale e cartacea) del [Trekking Maggiore](#), come anche nella nuova versione della [Travellers Map - OTLMV](#). Ho inoltre garantito supporto al Municipio nell’organizzazione della trasmissione tv “Siamo fuori”.

Marketing della funivia Verdasio – Rasa

Stato di avanzamento

Marketing legato alla funivia comunale di Verdasio – Rasa.

Stato di avanzamento

Su richiesta del Comune delle Centovalli mi sono occupata per alcuni anni anche di questioni di marketing legate alla funivia di Verdasio – Rasa ([Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#)) e di quella di Intragna-Pila-Costa sino a quando è stata aperta. In questo ambito si può annoverare un’ottima collaborazione con FART, come anche con Ticino Turismo e OTLMV (v. [Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV](#)). Al fine di far conoscere le Centovalli in collaborazione con FART vengono infatti concessi degli accrediti a media (giornalisti, fotografi, ecc.) per le funivie e la Centovallina. Con Ticino Turismo e l’OTLMV vengono organizzati viaggi stampa.

Da ultimo vale la pena ricordare lo stretto legame e interconnessione delle azioni intraprese nell’ambito del marketing, della comunicazione (v. [Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli](#)) e della promozione territoriale (v. [Promozione delle Centovalli](#)).

Key Partner Meeting - Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV

Stato di avanzamento

Attività di promozione proposte delle Organizzazioni Turistiche Regionali e di Ticino Turismo per le diverse strutture e attività turistiche.

Stato di avanzamento

A partire dal 2020 ho partecipato al Key Partner Meeting di Ticino Turismo in qualità di rappresentate delle Centovalli. Evento durante il quale vengono presentate le attività promozionali e che è sempre un’ottima occasione per networking e il rafforzamento di collaborazioni già esistenti.

In questo ambito ho ricoperto il ruolo di intermediario tra le Centovalli e OTLMV e Ticino Turismo. Ho dunque selezionato una serie di proposte che ho poi presentato alle strutture centovalline. Si tratta ad esempio di iscrizione ad applicazioni, partecipazione a concorsi, corsi per social media, scontistiche, ecc. Una lista di alcune (infra)strutture partecipanti può essere trovata di seguito:

- Funivia Verdasio-Rasa (v. [Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi \(FART\) e funivie delle Centovalli](#))
- Funivia Verdasio-Comino (v. [Scheda S4 – Ripristino dell’efficienza della funivia di Comino e gestione](#))
- [Lama Trekking](#)
- [Osteria Grütli](#)
- [Campo Rasa e Grotto Rasa](#)

- Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte (v. [Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico delle Centovalli e del territorio](#))
- [Corte di Sotto](#)
- [Grotto Maggini](#)

Serata pubblica Masterplan - EAC

Al fine di sia informare riguardo al primo biennio del Masterplan Centovalli che a quello di incontrare la popolazione delle Centovalli, l'EAC ha organizzato una serata pubblica a Golino.

Stato di avanzamento

La serata pubblica di informazione riguardo al Masterplan ha avuto luogo a metà ottobre 2022 nel capannone polivalente di Golino (v. [Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino](#)). Importante specificare che durante la serata sono stati presentati i risultati del primo biennio di attività del Masterplan. Vale a dire considerando quando svolto e ottenuto nel periodo marzo 2020 – marzo 2022. L'EAC prevede di organizzare un'ulteriore serata pubblica nel corso del 2023. Presumibilmente avrà luogo tra maggio e giugno 2023.

Alla presentazione hanno preso parte ca una quarantina di persone e i feedback ottenuti al termine sono stati positivi. A proposito della serata sono stati pubblicati articoli su quotidiani, su un mensile ed un semestrale.

Presenza posizione orario trasporto pubblico - EAC

L'Ente Autonomo Centovalli ha inviato una presa di posizione riguardo al piano orario dei mezzi pubblici 2022.

Stato di avanzamento

La coordinatrice si è occupata dell'analisi del piano orario e della preparazione della presa di posizione che è stata inviata riguardo al piano orario dei mezzi pubblici 2022. **Il progetto è terminato.**

“Siamo Fuori”

Trasmissione della RSI.

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. Ho aiutato il Comune nell'organizzazione di una puntata nel 2022 e ho fatto un intervento relativo al Masterplan durante la trasmissione di martedì 14.03.2023.

Rivista Comuni Svizzeri

Rivista dei Comuni Svizzeri

Stato di avanzamento

Il progetto è terminato. Ho fatto un'intervista (in collaborazione con il segretario comunale) riguardo al Masterplan Centovalli che è stata pubblicata nella rivista nel 2023.